

24.04.04

WFOŚiGW w Łodzi  
Waldemar PIETRZAK  
Starszy Inspektor

Brzeziny..... dn 21.04.2005r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Nr 95 / WP/2005

WNIOSKU O UMORZENIE umowy nr: 139/OA/P/2004.

Tytuł: Ograniczenie niskiej emisji poprzez docieplenie  
stropodachu w Szkole Podstawowej Nr 1  
w Brzezina

Beneficjent: Gmina Miasto Brzeziny

wnioskowana kwota umorzenia 51.100,00 zł

koszt całkowity zadania 307.583,79 zł

termin rozpoczęcia 21.06.2004r. termin zakończenia 30.11.2005r. (umowa)

wykonawca F-ma ZBICMAR Sp. z o.o. Pabianice ul. Śliwkowa 10

wybrany w trybie przetargu nr..... protokół z dnia 27.05.2004r.

nr umowy, data Nr 261 69/04 z dnia 8.06.2004r.

Investor zastępczy nie występuje

Dane uzupełniające

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

p. Wojciech Rudzki - podinspektor

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

a) Czy jest pozwolenie na budowę (zgłoszenie\*) TAK NIE\* potwierdzenie zgłoszenia z dn. 13.08.2003r. - Starostwo Pow. w Brzezina

b) Czy jest dziennik budowy TAK NIE\* Data pierwszego i ostatniego wpisu  
pierwszy wpis - 21.06.2004r.; ostatni - 7.04.2005r.

c) Czy przebieg realizacji jest zgodny z harmonogramem TAK NIE\*  
harmonogram z dn. 17.04.2005r.

d) Czy zostały wniesione opłaty za korzystanie ze środowiska TAK NIE\*

e) Czy jest protokół przekazania do użytkowania TAK NIE\*  
odbioru końcowego i przekazania do użytku z dn. 18.04.05r.

2. Krótki opis zadania (wizja lokalna):

Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentów potwierdzam wykonanie:  
- docieplenie stropu wełną mineralną o gr. 20 cm na pow. 999,5 m<sup>2</sup> budynku głównego i budynku TVR  
- docieplenie dachu wełną mineralną na pow. 577 m<sup>2</sup> budynku pawilonu TVR  
- pokrycie dachu blachą trapezową (zamiast planowanej blachodachówki) budynku pawilonu TVR - 522,3 m<sup>2</sup>  
- pokrycie dachu na Taczniek sala gimnast. - bud. TVR papą termozgrzewalną na pow. 34,8 m<sup>2</sup>  
Pod blachą trapezową i papą termozgrzewalną zastosowano izolację wełną mineralną o gr. 10 cm.

Podinspektor

Wojciech Rudzki

STARSZY INSPEKTOR

\* zaznaczyć Wpisać numery daty lub dodatkowe opisy

3. Termin realizacji zadania :  
wg Umowy: 30.11.2005r. Rzeczywisty : 7.04.2005r.  
Protokół odbioru końcowego (data, uwagi) 2. dnia 18.04.2005r.

4. Termin rozliczenia zadania (z WFOŚiGW w Łodzi) :  
wg Umowy: 15.01.2006r. Rzeczywisty: 22.06.2005r.

5. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego :  
wg Umowy : 31.12.2005r. Rzeczywisty : 22.06.2005r.

6. Koszt całkowity zadania :  
wg Umowy: 307.583,79 zł Rzeczywisty: 307.833,79

7. Czy zadanie było kontrolowane przez WFOŚiGW w Łodzi :  
 TAK (data) 11.05.2005r. (25.06.2004r. dla I etapu) NIE\*

8. Na czym stanie znajduje się przekazana do eksploatacji inwestycja (protokół OT ;PT itp.) :  
na stanie Urzędu Miasta Bneżyny - protokół OT  
Nr 79 z dnia 27.06.2005r. - wartość 307.833,79 zł

9. Zgłoszenie odbioru inwestycji do PIP, PSP, Sanepidu, itp. - zgłoszenie do użytkowania :  
(nr. protokołu, data)  
nie

10. Czy umieszczono tabliczkę informującą iż inwestycja została zrealizowana przy pomocy środków WFOŚiGW w Łodzi :

TAK\* NIE\*  
na wejściu do budynku (dolny korytarz)

11. Aneksy do Umowy z WFOŚiGW w Łodzi :  
Nr 1 z dn. 7.06.2005r. dot. wprowadzenia nowego harmonogramu.  
Nr 2 z dn. 16.04.2007r. dot. zmiany wartości Eurozłoty.  
Nr 3 z dn. 18.12.2007r. dot. zmiany spłat rat XI i XII

12. Aneksy do Umowy z Wykonawcą (czego dotyczą):  
Nr 1 z dn. 8.12.2004r. - dot. zmiany zakresu robót (uczyn-  
we dodatkowe) i zmiany terminu realizacji.  
Nr 2 z dn. 15.03.2005r. dot. skrócenia terminu realizo-  
wania II etapu zadania na 15.04.2005r.

Podinspektor  
Wojciech Rędzki

STARSZY INSPEKTOR  
Waldemar Pietrzak

\* zaznaczyć. Wpisać numery, daty lub dodatkowe opisy

13. Umorzona część pożyczki zostanie przeznaczona na:

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezynie.  
Zadanie będzie polegać na dociepleniu ścian zewnętrznych - 1460,3 m<sup>2</sup>, dociepleniu stropodachu - 659,64 m<sup>2</sup>, wymianie drzwi - 5 szt. i drzwi - 2 szt., wymianie wewnętrznej katalogi c.o.

Przewidywany termin realizacji: sierpień 2008 - koniec 2010.

Planowany koszt zadania 772 605,53 zł w tym:

- środki pochodzące z umów - 145 200 zł

- pożyczka z Funduszu - 300 000 zł

- udział własny - 327 405,53 zł

14. Zaawansowanie zadania opisanego w pkt. 13

Na dzień kończy inwestor posiada koszty związane z w/w zadaniem w kwocie łącznej 28 670,00 zł.

(na dokumentację techniczną oraz kadłubizację kosztorysu)

Zadanie we zrotło rozpoczęte. Planowany koniec prac - maj 2008r.

Załączniki

Uwagi wniesione przez Beneficjenta:

BENEFICJENT

URZĄD MIASTA BRZĘZINY  
Wydział Inwestycji i Infrastruktury  
95-060 Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16

Podinspektor

Wojciech Rudzki

WFOŚiGW w Łodzi

STARSZY INSPEKTOR

Waldemar Pietrzak

\* zaznaczyć. Wpisać numery, daty lub dodatkowe opisy