

**Sprawozdanie z realizacji inwestycji w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.**

I. Dział 600

Rozdział 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE.

1/ Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Plan na rok 2010 – 3.379.778,39 zł

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2008 r. na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 117/2008 z dnia 27 maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Wykonawcą I etapu obejmującego budowę separatora wód opadowych z wylotem do rzeki Mroźnicy był Zakład Budowlano - Instalacyjny Wojciech Mamenas z Łodzi wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2008 r. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

14 sierpnia 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę o roboty budowlane Nr InI. 159/2008 na kwotę netto 441.621,33 zł, brutto 538.778,02 zł, z terminem realizacji prac od 26 sierpnia do 30 października 2008 r. W dniu 27 sierpnia 2008 r. wykonawca przejął plac budowy. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 14 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa Nr InI 160/2008 z Panią Małgorzatą Pełka – Nadzory i Projektowanie Instalacji o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę netto 10.800,00 zł, brutto 13.176,00 zł.

15 października 2008 r. na podstawie zarządzenia Nr 72/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 €” zawarto umowę Nr InI. 209/2008z firmą ARCH - TECH Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi o wykonanie ratowniczych, archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie budowy separatora na kwotę brutto 25.000,00 zł. Badania były prowadzone w oparciu o Decyzję na prowadzenie prac archeologicznych nr WUOZ- 630/8/2008 z dnia 24 października 2008 r. wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Prace wykopaliskowe prowadzono do dnia 4 listopada 2008 r. i po ich odbiorze plac budowy ponownie przejął wykonawca prac budowlanych. W związku z koniecznością przeprowadzenia prac archeologicznych wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu prac budowlanych. 28 października 2008 r. zawarto z wykonawcą aneks do umowy zmieniający termin zakończenia prac na 30 lipca 2009 r. Prace I etapu zrealizowano zgodnie z umową. 26 czerwca 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.01.00-00-076/09/00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych projektu. W roku 2009 przystąpiono do realizacji II etapu projektu, tj. budowy i przebudowy ulic i budowy sieci kanalizacji deszczowej. W wyniku przeprowadzonego 3 września 2009 r. przetargu nieograniczonego, 20 października 2009 r. podpisano umowę Nr InI 158/2009 z wykonawcą prac budowlanych, którym jest Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus z Kuluszek i Instalatorstwo Sanitarne i CO Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński z Brzeziny. Umowa przewiduje realizację prac w terminie do 30 października 2012 r. za kwotę 7.453.213,80 zł netto, 9.092.920,84 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, zgodnie z umową Nr InI. 159/2009 z dnia 20 października 2009 r. pełni Az PRO Biuro Usług Projektowych z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim za kwotę 81.885,24 zł netto, 99.899,99 zł brutto dla całego zadania. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) z firmą ARCH-TECH z Łodzi zawarto umowę Nr InI. 160/2009 z dnia 20 października 2009 r. na prowadzenie archeologicznych badań sondażowych na kwotę 28.860,00 zł netto, 35.209,20 zł brutto z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r. Po zakończeniu procedur przetargowych i

po podpisaniu umów z wykonawcami w dniu 27 października 2009 r. do Zarządu Województwa Łódzkiego został złożony zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu, w wyniku czego w dniu 23 grudnia 2009 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu zmieniający kwotę dofinansowania do wysokości 7.211.423,72 zł dla całego projektu, którego wartość po korekcie wniosku wynosi 10.199.998,85 zł. Pierwotna wartość projektu wynosiła 15.018.898,84 zł z kwotą dofinansowania w wysokości 10.830.360,62 zł. Równoległe z pracami budowlanymi, w oparciu o wydaną przez WKZ w Łodzi Decyzję nr 126-Arch/2009 z dnia 30 października 2009 r. na prowadzenie prac archeologicznych, prowadzone były archeologiczne badania sondażowe. W roku 2009 wykonano badania sondażowe w dziewięciu wykopach. Zgodnie z bieżącymi wytycznymi WKZ w Łodzi, w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w dniu 16 listopada 2009 r. z firmą ARCH-TECH z Łodzi została zawarta umowa nr InI. 189A/2009 na sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonymi w ul. Słowackiego z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r. i wynagrodzeniem ryczałtowym do kwoty nie większej niż 15.000,00 zł brutto. W 2010 roku wykonano badania sondażowe w pozostałych czterech wykopach: trzy na ul. Orzeszkowej oraz jeden na ul. Słowackiego i w dniu 22 kwietnia 2010 r. zakończono archeologiczne badania sondażowe. W związku z koniecznością przeprowadzenia w 2009 r. sondażowych badań archeologicznych na obszarze części ul. Konopnickiej, ul. Chopina i ul. Orzeszkowej dokonano korekty przyjętego harmonogramu prac budowlanych i rozpoczęto prace w ul. Słowackiego, które pierwotnie planowane były do wykonania w roku 2010. W roku 2009 wykonano kanał deszczowy na odcinku ul. Konopnickiej od ul. Chopina do ul. Orzeszkowej oraz na odcinku ul. Słowackiego od ul. Strykowskiej do ul. Słonecznej oraz rozpoczęto prace drogowe na ul. Słowackiego. W roku 2009 na realizację projektu wydatkowano kwotę w wysokości netto 443.259,97 zł; brutto 537.880,73 zł.

W oparciu o wyniki archeologicznych badań sondażowych WKZ w Łodzi w wytycznych wydanych 14 maja 2010 r. określił zakres ratowniczych, archeologicznych badań wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego dla dalszych prac budowlanych inwestycji. Zgodnie z wytycznymi badania archeologiczne przed rozpoczęciem dalszych prac budowlanych należało przeprowadzić na ul. Konopnickiej (od ul. Waryńskiego do ul. Orzeszkowej), na ul. Chopina (od ul. Konopnickiej do wpustu W67), na całości ul. Orzeszkowej oraz na ul. Słowackiego (od ul. Waryńskiego do studni S21). Ponadto na ul. Słowackiego od studni S23 do studni S21 budowę kanalizacji i przebudowę drogi należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, w związku z czym aneksem Nr 1/2010 z dnia 17 maja 2010 r. przedłużono okres sprawowania nadzoru archeologicznego przez firmę ARCH-TECH z Łodzi nad pracami ziemnymi prowadzonymi w ul. Słowackiego określony w umowie Nr InI. 189A/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. 22 lipca 2010 r. ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych poprzedzających rozpoczęcie prac budowlanych na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji pn. „Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszane na tablicy ogłoszeń urzędu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.brzeziny.pl . Ogłoszenie rozpoczęło postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759).Otwarcie ofert nastąpiło 5 sierpnia 2010 r. Wpłynęły trzy oferty. 12 sierpnia 2010 r. zgodnie z art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu obniżenia kosztów prac archeologicznych, 16 sierpnia 2010 r. Burmistrz Miasta wystąpiła do WKZ w Łodzi o maksymalne zmniejszenie zakresu założonych badań archeologicznych określonych w wytycznych z 14 maja 2010 r. WKZ w Łodzi, ze względu na interes społeczny i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, pismem WUOZ-631/127/2/2010 z dnia 3 września, zmienił wytyczne dla archeologicznych badań wykopaliskowych, ograniczając ich zakres i głębokość. Wykonawca wykopaliskowych badań archeologicznych został wyłoniony 24 września 2010 r. w trybie art. 10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa Nr IR. 194/2010 z Andrzejem Wójcikiem – „Barta” Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska A. Bartczak, E. Wójcik s.c. z Łodzi o wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem prac budowlanych na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na obszarze realizowanej inwestycji została podpisana 27 października 2010 r. Umowa przewiduje wykonanie prac archeologicznych w terminie do 30 czerwca 2011 r. za kwotę

247.000,00 zł. Decyzją na prowadzenie badań archeologicznych WUOZ – 631/310/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi udzielił wykonawcy pozwolenia nr 163–Arch/2010 na prowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych w terminie do 30 czerwca 2011 r. W związku zakresem oraz terminami realizacji badań archeologicznych w celu zrealizowania zaplanowanej na rok 2010 kwoty dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 Aneksami Nr 4/2010 z dnia 27 października 2010 r. oraz Nr 5/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dokonano kolejnych korekt harmonogramu prac budowlanych. W roku 2010 kontynuowano realizację kanalizacji deszczowej oraz prac drogowych na ul. Słowackiego, Konopnickiej i Chopina. Wykonano prace związane z usunięciem kolizji linii energetycznej 15 kV przy ul. Kordeckiego oraz ułożono kabel energetyczny pod zasilanie przepompowni w ul. Słonecznej. Wykonano kanalizację deszczową oraz część prac drogowych na ul. Krakówek i Nowa. Ponadto rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w ul. Strykowski. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **netto 3.053.015,07 zł; brutto 3.379.778,39 zł**, w tym za sondażowe badania archeologiczne kwotę **netto 10.460,00 zł; brutto 12.761,20 zł**, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwotę **netto 31.116,39 zł; brutto 37.962,00 zł**, za nadzór archeologiczny kwotę **netto/brutto 15.000,00 zł** i za prace budowlane kwotę **netto 2.716.438,68 zł; brutto 3.314.055,19 zł**. Kwota dotacji przewidziana na rok 2010 została rozliczona.

2/ Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ul. Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki.

Plan na rok 2010 – 710.300,00 zł

Inwestycja realizowana jest na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 31/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. udzielającej pozwolenia na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany wykonany w 2005 r. przez Pana Janusza Strugińskiego – „DROTECH”.

W dniu 30 września 2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Po weryfikacji wniosków w 2009 r. w wyniku złożonego odwołania wniosek znalazł się na szóstym miejscu listy rezerwowej. 26 marca 2010 r. Burmistrz Miasta Brzeziny otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informację, że w ramach powstałych oszczędności zaistniała możliwość zakwalifikowania złożonego wniosku do dofinansowania, pod warunkiem utrzymania zakładanych we wniosku terminów realizacji i rozliczenia zadania. W związku z powyższym dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i uzupełnień w projekcie budowlanym za kwotę netto 3.500,00 zł; brutto 4.270,00 zł. 20 kwietnia br. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dwa zadania inwestycyjne realizowane na jednej ulicy Moniuszki, drodze gminnej Nr 121230E:

:- zadanie nr 1 - „Remont kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki Brzeziny” - finansowane z środków własnych gminy,

- zadanie 2 - „Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki” - współfinansowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano Drogowego „BUD-DROG”, Stanisława Polus z Koluszek. 18 maja br. z Wykonawcą podpisano umowę o roboty budowlane nr InI. 96/2010 na „Przebudowę ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121230E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki” o wartości **netto 568.752,79 zł; brutto 693.878,40 zł**, z terminem realizacji do 12 sierpnia 2010 r. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 18 maja br. została zawarta umowa nr InI. 99/2010 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania nr 1 oraz zadania nr 2 z Panem Wiesławem Jeziorskim – „AZ PRO” Biuro Usług Projektowych z Tomaszowa Mazowieckiego. Zgodnie z umową Wykonawca za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania nr 2 otrzyma wynagrodzenie w wysokości **netto 8.800,00 zł; brutto 10.736,00 zł**. 24 maja pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny została zawarta umowa Nr 43/NPPDL/FE.V/2010 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Wynikająca z podpisanej umowy dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 352.307,20 zł, co stanowiło 50% wartości robót budowlanych i kosztów nadzoru inwestorskiego. Wykonawca po przejściu terenu budowy, 26 maja br.

przystąpił do realizacji prac drogowych.. W trakcie realizacji prac budowlanych w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych na przełomie miesiąca maja i czerwca, spływające wody opadowe w znacznym stopniu uszkodziły biegnący w pasie drogi ul. Moniuszki kanał deszczowy na odcinku długości ok. 200 m od Muzeum Regionalnego do skrzyżowania z ul. Rejtana. Zakres powstałych uszkodzeń kanału spowodował konieczność jego przebudowy przed wykonaniem prac drogowych. W związku z powyższym konieczne było wstrzymanie prac związanych z przebudową nawierzchni ul. Moniuszki do czasu wykonania przebudowy kanału deszczowego. Ze względu na prowadzone prace związane z przebudową kanału deszczowego nie było możliwe zakończenie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, tj. do 30.11.2010 r. całości prac związanych z realizacją projektu pn. Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki. W okresie do 30.11.2010 r. wykonano prace budowlane o wartości 654.470,77 PLN. Do wykonania pozostały prace budowlane o wartości 39.407,63 PLN. Ze względu na powyższe okoliczności, 10 grudnia 2010 r. Gmina Miasto Brzeziny wystąpiła do Wojewody Łódzkiego z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie rozliczenia projektu i przyznanej dotacji w wysokości wynikającej z wartości prac wykonanych do 30.11.2010 r. wraz z zobowiązaniem zakończenia pozostałych do wykonania w ramach projektu prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego o łącznej wartości 50.143,63 PLN w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2011 r. oraz pokrycie związanych z tym kosztów ze środków własnych gminy. W wyniku prowadzonych negocjacji 22 grudnia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny został podpisany Aneks nr 2 wprowadzający proponowane zmiany do umowy o dofinansowanie projektu. Dotację projektu w kwocie 327.235,38 zł rozliczono wnioskiem o wypłatę dotacji z dnia 22.12.2010 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **netto 581.722,79 zł; brutto 709.701,80 zł**, w tym za uzupełnienia w projekcie budowlanym i przedmiarze robót oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich **netto 3.500,00 zł; brutto 4.270,00 zł**, za prace budowlane **netto 536.451,45 zł; brutto 654.470,77 zł**, za promocję projektu **netto 670,00 zł; brutto 817,40 zł**. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2011 w ramach wydatków niewygasających w wysokości **50.143,63 zł** w tym prace budowlane **39.407,63 zł** oraz nadzór inwestorski **10.736,00 zł**, z terminem rozliczenia do 15 maja 2011 r.

3/ Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Plan na rok 2010 – 25.000,00 zł

Środki przeznaczone na wykonanie prac projektowych. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Po przygotowaniu projektu umowy na wykonanie prac projektowych oraz opracowaniu SIWZ w dniu 17 czerwca 2010 r. odbył się kolejny przetarg nieograniczony na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Wpłynęły dwie oferty. Postępowanie ponownie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamieszczone w dniu 22 października 2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym rozpoczęło następne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Otwarcie ofert nastąpiło 2 listopada 2010 r. Wpłynęło 8 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Konsorcjum: REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz ze Skierniewic oraz URBAN MEDIA Ewa Urban z Warszawy. 3 grudnia 2010 r. podpisano z Wykonawcą mowę Nr IR.216/2010 o wykonanie przedmiotu zamówienia z terminem realizacji do 30 listopada 2012 r., za cenę netto 150.000,00 zł; brutto 183.000,00 zł. Przedmiot umowy został podzielony na trzy etapy:

- etap I obejmuje wykonanie co najmniej w dwóch wariantach koncepcji kanalizacji sanitarnej koncepcji odwodnienia pasa drogowego wraz z określeniem szacunkowych kosztów oraz docelowego poszerzenia ul. Sejmu Wielkiego na całym jej odcinku w terminie do 20 grudnia 2010 r., za kwotę **netto 20.000,00 zł; brutto 24.400,00 zł**,
- etap II – zadani nr 1 – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i

wykonawczej budowy dróg wraz z budową kanalizacji sanitarnej i odwodnienia pasa drogowego oraz dobudowa oświetlenia w ulicach: Sejmu Wielkiego i fragmentu ulicy Czartoryskiego (od skrzyżowania z ul. Potockiego do Sejmu Wielkiego) dla wykonania zadania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) w terminie do 30 listopada 2011 r., za kwotę netto 65.000,00 zł; brutto 79.300,00 zł,

- etap III – zadanie nr 2 – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Niemcewicza, Dekerta, Małachowskiego, Czartoryskiego i Potockiego (łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Czartoryskiego) dla wykonania zadania w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w terminie do 30 listopada 2012 r., za kwotę netto 65.000,00 zł; brutto 79.300,00 zł. Zgodnie z umową Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia projektów budowlanych oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania nr 1 i uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania nr 2. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wysokości **netto 20.000,00 zł; brutto 24.400,00 zł**, za realizację I etapu przedmiotu umowy.

4/ Remont zatoki parkingowej i chodnika na ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach.

Plan na rok 2010 – 56.999,00 zł

Prace prowadzone były w oparciu o dokonane w dniu 2 marca 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Brzezinach zgłoszenie o zamiarze wykonania prac budowlanych. Pismem BG. – 7352/38/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach potwierdziło przyjęcie zgłoszenia bez wnoszenia sprzeciwu. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia br. wyłoniono Wykonawcę remontu zatoki parkingowej i chodnika na ul. 3-go Maja w Brzezinach, którym został „STACH-BRUK”, Stanisław Szymczyk z Piorunówka, p-ta Wodzierady. Umowę nr GK. 101/2010 z Wykonawcą podpisano 19 maja 2010 r. Umowa przewidywała wykonanie prac związanych z remontem zatoki i chodnika w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, za kwotę **netto 46.027,86 zł; brutto 56.153,99 zł**. 27 maja 2010 r. Wykonawcy przekazano teren budowy. Prace trwały do dnia 17 czerwca 2010 r., w którym Wykonawca zawiadomił o zakończeniu prac i gotowości do odbioru. Komisyjnego odbioru prac dokonano 21 czerwca 2010 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **netto 46.027,86 zł; brutto 56.153,99 zł** za prace budowlane.

5/ Zakup ubijarki

Plan na rok 2010 – 5.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.124,00 zł** na zakup ubijarki przeznaczonej do prac remontowych przy układaniu kostki na chodnikach na terenie miasta.

Rozdział 60078

USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH

1/ Przebudowa kanału deszczowego w ciągu drogi gminnej 121230E (ul. Moniuszki)

Plan na rok 2010 – 229.270,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. Prace prowadzone były w oparciu o dokonane w dniu 30 sierpnia 2010 r. zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z projektem opracowanym przez mgr inż. Dominika Korola – Biuro Projektów „DOMIKOR” z Bukowca. Pismem BG.7352/344/2010 z dnia 16 września 2010 r. Starosta Brzeziński potwierdził przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenia wykonania remontu kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki zgodnie z wykonanym projektem budowlano – wykonawczym. W wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych na przełomie miesiąca maja i czerwca, spływające wody opadowe w znacznym stopniu uszkodziły biegnący w pasie drogi ul. Moniuszki kanał deszczowy na odcinku długości ok. 200 m od Muzeum Regionalnego do skrzyżowania z ul. Rejtana. Zakres powstałych uszkodzeń kanału spowodował konieczność jego przebudowy. 24 sierpnia 2010 r. Gmina Miasto Brzeziny wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o udzielanie dotacji na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa kanału deszczowego w ciągu drogi gminnej 1212230E (ul. Moniuszki) związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. Po korekcie wniosku z dnia 23.09.2010 r. umowa dotacji Nr ŁÓDŹ/3/RCII/MSWiA/2010 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. została zawarta w dniu 29 października 2010 r. z terminem realizacji do 10 grudnia 2010 r. Umowa przewidywała refundację kosztów z rezerw celowych budżetu państwa w wysokości do 229.269,00 zł. Zgodnie

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w dniu 7 września 2010 r. rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa kanału deszczowego w ciągu drogi gminnej 1212230E (ul. Moniuszki)”. Postępowanie zakończono 4 października 2010 r. Wykonawca nie podpisał umowy. 13 października 2010 r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie „Przebudowy kanału deszczowego w ciągu drogi gminnej 1212230E (ul. Moniuszki)”. Przetarg wygrała Spółka cywilna Janina Kosińska, Wojciech Kosiński, Aleksandra Kosińska „HYDROF” z Justynowa. W dniu 8 listopada 2010 r. z wykonawcą podpisano umowę nr GK 205/2010 o roboty budowlane za kwotę netto 118.480,00 zł; brutto 144.546,10 zł. . Zgodnie z zawartą umową prace związane z przebudową kanału miały trwać w okresie od 9 listopada 2010 r. do 8 grudnia 2010 r. Komisijnego odbioru prac dokonano 7 grudnia 2010 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **netto 118.480,00 zł; brutto 144.546,10 zł** za prace budowlane. Poniesione koszty zostały zrefundowane w ramach umowy o dofinansowanie.

II. Dział 700

Rozdział 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.

1/ Zakup działek

Plan na rok 2010 – 340.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **335.735,00 zł**. Wydatki były przeznaczone na zakup działek przy ul. Nadrzecznej, Hallera, Słowackiego, Wodociągowej/Przemysłowej.

III. Dział 750

Rozdział 75023

URZĘDY MIAST

1/ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach

Plan na 2010 rok – 191.150,00 zł

Inwestycja realizowana była na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 168/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

21 maja 2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 25 czerwca 2008 r. W wyniku przetargu wybrano ofertę „PRO-FART INVEST - MENT” Sp. z o. o. z Łodzi za cenę netto 796.263,20 zł, brutto 971.441,10 zł za całe zadanie realizowane w latach 2008 – 2010. 6 sierpnia 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę Nr InI 150/2008 na wykonanie prac budowlanych z terminem realizacji do 30 września 2010 r. dla całego zadania:

I. etap – docieplenie i pokrycie dachu o wartości netto 118.852,56 zł, brutto 145.000,12 zł z terminem zakończenia do 30 września 2008 r. - wykonane i rozliczone w roku 2008,

II. etap – docieplenie ścian i ościeży, wymiana okien i drzwi, zadaszenie nad wejściem o wartości netto 529.701,77 zł, brutto 646.236,16 zł z terminem realizacji do 30 września 2009 r. - wykonane i rozliczone w roku 2009,

III etap – wymiana instalacji centralnego ogrzewania o wartości netto 147.708,87 zł, brutto 180.204,82 zł z terminem realizacji do 30 września 2010 r.

Na podstawie wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 10 lipca 2008 r., w dniu 6 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa Nr 156/2008 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Panem Wojciechem Knerą – Wycena Nieruchomości i Obsługa Inwestycji w Brzezinach. Umowa obejmuje całe zadanie i opiewa na kwotę netto 19.100,00 zł, brutto 23.302,00 zł, z tego:

I etap netto 2.300,00zł, brutto 2.806,00 zł - wykonano i rozliczono w roku 2008,

II etap netto 13.200,00 zł, brutto 16.104,00 zł wykonano i rozliczono w roku 2009,

III etap netto 3.600,00 zł, brutto 4.392,00 zł.

Inwestycja finansowana jest z dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie 345.391,42 zł dla całości projektu, stanowiącej 40.58% wydatków kwalifikowanych projektu, z umorzeń pożyczek WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 431.361,00 zł oraz środków własnych w kwocie 242.800,68 zł.

W roku 2009 wydatkowano łącznie kwotę netto 542.901,77 zł; brutto 662.340,16 zł. W roku 2010 realizowane były prace III etapu polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Komisijnego odbioru prac dokonano 30 września 2010 r. Po zakończeniu prac związanych

z realizacją projektu do WFOŚiGW w Łodzi zostały przekazane wnioski o rozliczenie środków finansowych pochodzących z umorzeń pożyczek. 27 grudnia 2010 r. WFOŚiGW w Łodzi zakończył procedury rozliczeniowe dziewięciu umów umorzenia pożyczek. Wszystkie umowy zostały rozliczone bez uwag. Przekazano również wniosek końcowy o rozliczenie przyznanej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, zespół kontrolny w dniach 7 – 9 lutego br. przeprowadził kontrolę realizacji projektu. Zgodnie z informacją pokontrolną z dnia 17 lutego br. kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **netto 156.636,74 zł; brutto 191.096,82 zł**, w tym za prace budowlane **netto 147.708,87 zł; brutto 180.204,82 zł**, za nadzór inwestorski **netto 3.600,00 zł; brutto 4.392,00 zł**, za promocję projektu **netto 4.918,03 zł; brutto 6.000,00 zł** oraz za wykonanie opinii potwierdzającej osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego **netto 409,84 zł; brutto 500,00 zł**.

Rozdział 75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1/ Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Plan na rok 2010 – 44.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji partnerskiego projektu z Województwem Łódzkim w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków unijnych oraz umową z 7 kwietnia 2009 r. W/w kwota stanowi 15% udział własny na 2009 rok i nie została wydatkowana w I półroczu. Projekt obejmuje współfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu wdrożenia systemu usług publicznych w Urzędzie Miasta Brzeziny i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach. Koszt całkowity wdrożenia w/w projektu dla miasta Brzeziny wynosi 289.800,00 zł, z czego 15% w kwocie 43.470,00 zł stanowi wkład własny miasta na lata 2009-2011. **W 2010 roku przekazano do Wojewody kwotę 9.756,49 zł.**

IV. Dział 754

Rozdział 75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1/ Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawania zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

Plan na rok 2010 – 871.825,30 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”, który uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach działania II.5 RPO WŁ Zagrożenia środowiska (całkowita wartość projektu i kosztów kwalifikowanych wynosi 913.347,50 PLN, wartość dofinansowania – 776.345,37 PLN, wkład własny – 137.002,13 PLN). 29 kwietnia 2010 r. w trybie art. 10 i 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostało wszczęte postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”:

ZADANIE NR 1 - „Zakup fabrycznie nowego jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem na podwoziu z napędem 4 x 4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”

ZADANIE NR 2 - „Zakup zintegrowanego systemu selektywnego powiadamiania i ochrony ludności oraz elektronicznej syreny alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”.

19 maja 2010 r. na podstawie art.93 ust.1, pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione ponieważ, obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

25 maja 2010 r. w trybie art. 10 i 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłoszono przetarg nieograniczony na: „Zakup zintegrowanego systemu selektywnego powiadamiania i ochrony ludności oraz elektronicznej syreny alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”. Przetarg wygrała Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PLATAM z Spotu. W wyniku przeprowadzonego przetargu 18 czerwca 2010 r. z Wykonawcą została podpisana umowa InI/111/2010 z terminem realizacji zamówienia od 1 do 30

września 2010 r. i wartości **netto 14 790,00 zł; brutto 15 825,30 zł.**

18 maja 2010 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego powyżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 oraz zgodnie z art. 10 i 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na: „Zakup z dostawą fabrycznie nowego jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem na podwoziu z napędem 4 x 4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” . Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe STOLARCZYK MIROSLAW z Kielc. W wyniku przeprowadzonego przetargu 8 lipca 2010 r. z Wykonawcą została podpisana umowa INI/130/2010 z terminem realizacji zamówienia do 30 września 2010 r. i wartości **netto 800.000,00 zł; brutto 856.000,00 zł.**

Prace związane z dostawą , montażem i uruchomieniem zintegrowanego systemu powiadamiania ludności oraz elektronicznej syreny alarmowej w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach zostały zakończone 24 września 2010 r. Komisyjnego odbioru ostatecznego realizacji zamówienia dokonano 28 września 2010 r. Ostatecznego odbioru samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem komisja odbiorowa dokonała 30 września 2010 r. Samochód został zarejestrowany i przekazany do bezpłatnego używania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego z udziałem zaproszonych gości odbyło się 27 października 2010 r. w siedzibie OSP w Brzezinach.

29 listopada 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został przekazany końcowy wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione trakcie realizacji całości projektu. Rozliczenie całości projektu nie zostało zakończone. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości **netto 814.790,00 zł; brutto 871.825,30 zł.**

V. DZIAŁ 801.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

1/ Zakup kosiarki spalinowej typu traktor do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach

Plan na rok 2010 – 13.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł.

Kosiarka spalinowa została zakupiona do Szkoły Podstawowej Nr 1 w celu zapewnienia utrzymania zieleni na terenie szkoły.

2/ Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach

Plan na rok 2010 – 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł.

Piec c.o. został zakupiony do Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z awarią poprzednio używanego pieca.

VI. DZIAŁ 801.

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLA

1/ Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach

Plan na rok 2010 – 2.679.783,00 zł.

Inwestycja realizowana była na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 245/2007 z dnia 12 września 2007 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego 12 lutego 2008 r., w dniu 12 marca 2008 r. podpisano umowę nr InI. 72/2008 z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy sp. j. w Skierniewicach i FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o. o. w Skierniewicach wykonanie robót budowlanych na kwotę netto 5.728.020,16 zł, brutto 6.988.184,60 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Umowę o pełnienie funkcji inwestora zastępczego podpisano 12 marca 2008 r. z firmą HAW - BUD Usługi Budowlane, Nadzory, Projekty z siedzibą w Łodzi na kwotę netto 270.000,00 zł, brutto 329.400,00zł dla całego zadania. 26 marca 2008 r. wykonawcy przekazano plac budowy. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy. Prace prowadzono zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym. W roku 2008 poniesiono koszty w wysokości 1.918.346,65 zł netto, 2.340.382,91 zł brutto. W roku 2009 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na podstawie zarządzenia Nr 72/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia

„Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 €” w dniu 16 października została zawarta umowa Nr InI. 163/2009 pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym „INSBUD” Krzesiński Sp. Jawna ze Skierniewic o wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej, przepustu pod przyłącze telefoniczne oraz oświetlenia terenu dla obiektu Przedszkola Nr 1 w Brzezinach na kwotę 38.358,45 zł netto; 46.797,31 zł brutto z terminem wykonania do 15 grudnia 2009 r. W tym samym trybie z Przedsiębiorstwem „INSBUD” w dniu 3 listopada została zawarta umowa Nr InI. 178/2009 o wykonanie przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 Przedszkola Nr 1 w Brzezinach na odcinku od studni ST 1 do studni ST na kwotę 14.828,10 zł netto; 18.090,28 zł brutto z terminem realizacji do 29 grudnia 2009 r. W roku 2009 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę netto 2.010.833,20 zł; brutto 2.453.216,50 zł. 30 kwietnia 2010 r. na podstawie art.67, ust. 1, pkt 5, lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlanym „INSBUD” Krzesiński Sp. Jawna ze Skierniewic została zawarta umowa Nr InI. 83A/2010 o wykonanie izolacji ogniod odpornej rur światłonośnych świetlików dachowych oraz elementów stalowych połączeń oparcia krokwi drewnianych na belkach stalowych konstrukcji dachu na kwotę netto 8.443,28 zł; brutto 10.300,80 zł. W roku 2010 wykonywano prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu. Prace budowlane związane z realizacją obiektu zostały zakończone 12 maja 2010 r. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) umową nr InI. 91/2010 z dnia 14 maja 2010 r. zlecono wykonanie opracowania „Charakterystyka energetyczna budynku Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”. Wykonawcą opracowania został wybrany Stanisław Olszewski – Projektowanie, Nadzory z Łodzi. Po przekazaniu zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, w okresie od 20 maja do 10 czerwca 2010 r. obiekt był kontrolowany przez organy wymienione w art. 56, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 11 czerwca 2010 r., po uzyskaniu stanowisk Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach o braku sprzeciwu i uwag co do zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu Przedszkola Nr 1 w Brzezinach, Gmina Miasto Brzeziny wystąpiła z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzezinach po przeprowadzeniu w dniu 17 czerwca 2010 r. obowiązkowej kontroli budowy, decyzją nr 22/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku Przedszkola Nr 1 w Brzezinach. 29 czerwca 2010 r. dokonano komisyjnego odbioru końcowego i przekazania obiektu Przedszkola Nr 1 w Brzezinach do użytkowania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **netto 2.193.780,63 zł; brutto 2.676.412,37 zł**, w tym za prace budowlane **netto 1.955.970,13 zł; brutto 2.386.283,56 zł**, za sprawowanie funkcji inwestora zastępczego **netto 55.000,00 zł; brutto 67.100,00 zł**, za wykonanie opracowania „Charakterystyka energetyczna budynku Przedszkola Nr 1 w Brzezinach” **netto 1.500,00 zł; brutto 1.830,00 zł**, za instalację monitoringu **netto 11.000,00 zł; brutto 13.420,00 zł** oraz za zakup mebli **netto 34.013,30 zł; brutto 41.496,23 zł**.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

1/ Spełnione marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi

Plan na 2010 rok – 56.544,56 zł

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, po pozytywnej weryfikacji i ocenie, 20.11.2009 roku podpisaliśmy umowę na realizację zadania w latach 2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Łączna wartość zadania wynosi 1.279.975,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.223.430,44 zł, wydatki majątkowe 56.544,56 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych, w tym: płatność ze środków europejskich – 85% kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.087.978,75 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 15% kosztów kwalifikowanych w kwocie 191.996,25 zł. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu miasta. W ramach wydatków majątkowych ze środków unijnych zakupiono 3

zestawy interaktywne oraz 4 kserokopiarki dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta Brzeziny oraz do biura projektu. Zakupów dokonano w ramach budżetu projektu zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

W 2010 roku wydatkowano na ten cel całą kwotę 56.544,56 zł.

VII. Dział 900

Rozdział 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

1/ Energooszczędny program wymiany lamp oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny

Plan na rok 2010 – 468.000,00 zł

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zostało zamieszczone 18 czerwca 2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszane na tablicy ogłoszeń urzędu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.brzeziny.pl. Otwarcie ofert nastąpiło 20 lipca 2009 r. Wpłynęło pięć ofert. W toku postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy P.H.U. „MADO” Andrzej Mróz z Kosowa Lackiego o wartości 563.653,93 zł netto; 687.657,79 zł brutto. W dniu 19 października 2009 r. podpisano z wykonawcą umowę Nr GK. 161/2009 o realizację „Energooszczędnego programu wymiany lamp oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny z terminem wykonania do 31 maja 2010 r. Umowę nr GK. 162/2009 z dnia 19 października 2009 r. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) podpisano z Piotrem Borkowskim – Zakład Usług Elektronicznych Piotr Borkowski z Łowicza na kwotę **netto 13.032,79 zł; brutto 15.900,00 zł**. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy. Prace montażowe zostały wykonane i zakończone zgodnie z umową. Odbiór prac został dokonany przez komisję odbiorową w dniu 10 czerwca 2010 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **netto 383.337,75 zł; brutto 467.672,05 zł** za prace montażowe kwotę **netto 370.304,96 zł; brutto 451.772,05 zł** oraz za nadzór inwestorski kwotę **netto 13.032,79 zł; brutto 15.900,00 zł**.

Rozdział 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1/Remont kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki Brzeziny

Plan na rok 2010 – 96.000,00 zł

Prace prowadzone były w oparciu o dokonane w dniu 3 marca 2010 r. zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z projektem opracowanym przez mgr inż. Dominika Korolę – Biuro Projektów „DOMIKOR” z Bukowca na podstawie umowy Nr GK. 187/2009 z 10 listopada 2009 r., za kwotę **netto 4.780,00 zł; brutto 5.831,60 zł**. 12 marca 2010 r. Gmina Miasto Brzeziny uzyskała od Starosty Brzezińskiego potwierdzenie przyjęcia bez sprzeciwu zgłoszenia wykonania remontu kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki zgodnie z wykonanym projektem budowlano – wykonawczym. Po rozstrzygnięciu wspólnego przetargu nieograniczonego, prace prowadzone były równoległe z realizacją zadania „Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ul. Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki”. Umowę nr InI. 95/2010 z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG”, Stanisława Polus z Koluszek podpisano 18 maja 2010 r. Wartość prac objętych umową wynosi **netto 71.876,13 zł; brutto 87.688,88 zł**. Nadzór inwestorski zgodnie z umową nr InI 99/2010 z dnia 18 maja 2010 r. sprawował Pan Ryszard Wojciechowski – „AZ PRO” Biuro Usług Projektowych z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę **netto 1.100,00 zł; brutto 1.342,00 zł**. Po przekazaniu terenu budowy w dniu 26 maja 2010 r. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. 25 czerwca Wykonawca zgłosił zakończenie prac objętych umową. Komisyjnego odbioru prac dokonano 30 czerwca 2010 r. Inwestycja finansowana ze środków własnych Gminy Miasto Brzeziny. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **netto 77.756,13 zł; brutto 94.862,48 zł**, w tym za prace projektowe **netto 4.780,00 zł; brutto 5.831,60 zł**. za prace budowlane **netto 71.876,13 zł; brutto 87.688,88 zł** i za pełnienie funkcji inspektora nadzoru **netto 1.100,00 zł; brutto 1.342,00 zł**.

VIII. Dział 921

Rozdział 92120

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

1/ Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach

Plan na rok 2010 – 240,000,00 zł

Inwestycja realizowana była na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 68/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz decyzji WKZ w Łodzi Nr WUOZ-641/2/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. udzielającej pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku.

W dniu 12 maja 2009 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 8 czerwca 2009 r. Wpłynęło 5 ofert. W przetargu wybrano ofertę Firmy „Tajchman” s.c. Konserwacja zabytków Jan Tajchman, Ewa Tomaszewska – Tajchman z Torunia za kwotę netto 404.835,16 zł; brutto 493.898,90 zł, z terminem zakończenia do 30 czerwca 2010 r. Umowę Nr 121/2009 z Wykonawcą podpisano 27 lipca 2009 r. Nadzór inwestorski sprawował Pan Andrzej Kotulski - Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane i Konserwacji Zabytków „RESTOLBUD – A.K.” z Główna za kwotę **4.858,02 zł netto, 5.926,78 zł brutto**, z którym umowę nr InI. 123/2009 zawarto w dniu 27 lipca 2009 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 1058). Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym w roku 2009 wykonano prace obejmujące remont dachu, remont elewacji południowej i remont attyki. W roku 2009 wydatkowano kwotę netto 216.257,42 zł; brutto 263.834,06 zł za realizację prac budowlanych. Pozostałe prace, tj. remont elewacji północnej, wschodniej i zachodniej oraz wymiana drzwi wjazdowych i okien prowadzone były w roku 2010. Inwestycja finansowana była ze środków własnych gminy. Prace zostały wykonane i zakończone zgodnie z zapisami umowy. Komisyjnego odbioru prac przy udziale przedstawiciela WKZ w Łodzi dokonano 17 czerwca 2010 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty o łącznej wartości **netto 193.435,76 zł; brutto 235.991,62 zł**, w tym prace budowlane **netto 188.577,74 zł; brutto 230.064,84 zł** i za pełnienie funkcji inspektora nadzoru **netto 4.858,02 zł; brutto 5.926,78 zł**.

Rozdział 92195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1/ „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych

Plan na 2010 rok – 1.220,00 zł.

Od 2008 roku Gmina Miasto Brzeziny współpracuje z 5 gminami: Brzeziny, Dmosin, Jeźów, Rogów, Koluszki w przygotowaniu projektu pn.: „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”. 16.04.2009 roku została zawarta umowa partnerska w celu przygotowania w/w projektu. Liderem projektu ustanowiono Gminę Koluszki, która od początku tworzenia założeń projektu w ramach Stowarzyszenia „Mrogi” organizowała i finansowała prace związane z przygotowaniem projektu. Pierwotnie wniosek miał być składany do projektów tzw. kluczowych tj. dużych projektów mających znaczenie dla rozwoju regionalnego, jednak w tym zakresie Urząd Marszałkowski nie ogłosił naboru. W czerwcu 2009 złożono więc wniosek w ramach ogłoszonego konkursu – Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna RPO WŁ na lata 2007-2013, który został pozytywnie oceniony i wyłoniony do dofinansowania. Łączny nakład w latach 2009-2011 wynosi 39.800,00 zł, z czego 12.350,00 zł to środki własne miasta a 27.450,00 zł pochodzić będzie ze środków unijnych. Zadania wspólne będą polegały na: opracowaniu koncepcji turystycznych oraz wzorów oznaczeń szlaków, budowie portalu internetowego zawierającego informacje turystyczne, organizacji szkoleń z zakresu informacji turystycznej, powołanie koordynatora projektu na czas realizacji wybranych zadań. Efektem będzie jeden produkt turystyczny w postaci sieci szlaków tematycznych obejmujących partnerskie gminy.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Brzeziny 15.03.2011 r.

Sporządził: Wojciech Rudzki