Załącznik Nr 1
do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Brzeziny
za I półrocze 2015 roku

Informacja o realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku

I. Dział 400
Rozdział 40001
DOSTARCZANIE CIEPŁA

1) „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach"
Plan na rok 2015 – 50.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

II. Dział 600
Rozdział 60016
DROGI PUBLICZNE GMINNE

1) „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny"- Etap II (poprzez przebudowę dróg w ulicach Różana, Konwaliowa, Daliowa, Zawilcowa, Tulipanowa).
Plan na rok 2015 – 1.805.000,00 zł
W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę ciągu dróg w ul. Daliowa, Zawilcowa, Tulipanowa, Konwaliowa i Różana w Brzezinach dniu 24 lipca 2014r. skierowane zostały zapytania ofertowe do dwóch wykonawców. Najniższą cenę za wykonanie dokumentacji zaproponował Paweł Jodaniewski, Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje, ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca w wysokości 36.900,00 zł brutto., z którym w dniu 28 sierpnia 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa nr RI. 296/2014., z terminem wykonania opracowania do dnia 22 września 2014r.
W dniu 13 sierpnia 2014r. pobrano z zasobów Powiatu Brzezińskiego wypisy z rejestru gruntów, które stanowią element dokumentacji za kwotę 232,80 zł.
W dniu 22 września 2014r. Wykonawca przekazał protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentację techniczną w stanie kompletnym. W dniu 18 września 2014r. Miasto Brzeziny złożyło do Starostwa Powiatowego w Brzezinach zgłoszenie wykonania robót budowlanych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Miasto Brzeziny otrzymało 29 września 2014r.
Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem na stępujące roboty:
Ul. Różana
1. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :
   - Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
   - Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,
   - Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,
   - Doświetlenie przejść dla pieszych,
3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 413 m^2,
4. Budowa utwardzenia z płyt ażurowych betonowych : 89 m^2,
5. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 171,6 m^2,
6. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 151,6 m^2,

Ul. Tulipanowa
1. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :

- Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
- Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,
- Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,
- Doświetlenie przejść dla pieszych,

3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 1 504,4 m^2,
4. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 455,5 m^2,
5. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 699,1 m^2,

Ul. Daliowa

1. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :
   - Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
   - Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,
   - Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,
   - Doświetlenie przejść dla pieszych,
   - Montaż bariery segmentowej w obrębie skrzyżowań
3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 458 m^2,
4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej z miejscami dla parkowania rowerów: 859,3 m^2
5. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 311,6 m^2,
6. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 172 m^2,

Ul. Konwaliowa

1. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :
   - Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
   - Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,
   - Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,
   - Doświetlenie przejść dla pieszych,
3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 550,1 m^2,
4. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 258,2 m^2,
5. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 121,4 m^2.

Ul. Zawilcowa

1. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :
   - Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
   - Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,
   - Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,
   - Doświetlenie przejść dla pieszych,
3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 593,3 m^2,
4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej z miejscami dla parkowania rowerów: 497,1 m^2
5. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 568,5 m^2,
6. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 528,7 m^2.

Miasto Brzeziny wystąpiło do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Po weryfikacji wniosek uzyskał 21 pkt i został zakwalifikowany do dofinansowania w roku 2015. W dniu 17 czerwca 2015r. została podpisana

umowa nr 39/NPPDL/FE-IV/2015 o dofinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa realizowanego zadania na kwotę 890.775,00 zł . W związku z planowanym wykonaniem tego zadania Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę w sprawie współpracy partnerskiej z Gminą Andrespol zgodnie z którą Gmina Andrespol udzieli z budżetu na rok 2015 Miastu Brzeziny pomocy finansowej w wysokości do kwoty 350.000,00 zł. W związku z powyższym w roku 2014 Miasto Brzeziny podpisało z Gminą Andrespol umowę o współpracy partnerskiej nr 314/2014 z dnia 29 września 2014r.
Łącznie na 31 grudnia 2014r. poniesiono koszty w wysokości 37.132,80 zł brutto.
W związku z wynikającą z przepisów prawa koniecznością aktualizacji kosztorysów przed wszczęciem postępowania przetargowego, w dniu 2 marca 2015r. zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów z Panu Pawłowi Jodaniewskiemu wpisanemu do CEIDG pod nazwą: Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy ul. Dworcowa 5D/7 za kwotę brutto 1.599,00 zł. W związku z występującymi utrudnieniami komunikacyjnymi związanymi z planowanymi robotami na ulicach objętych przebudową zlecono wykonanie dwóch tablic informacyjnych na kwotę brutto 196,80 zł. 31 marca 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót drogowych. W dniu 22 maja 2015r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym BUD – DROG Stanisława Polus z siedzibą ul. Zawiła 23, 95-040 Koluszki, który wykona roboty za kwotę brutto 1.763.100,08 zł, z terminem wykonania do 15 października 2015r.
W dniu 22 maja 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 94/2015 z Panem Pawłem Jodaniewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy ul. Dworcowa 5D/7 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 18.450,00 zł brutto.
Wykonawca w dniu 25 maja 2015 r. przejął plac budowy i przystąpił do realizacji zadania.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie **1.795,80 zł brutto.**

2) Budowa zrównoważonego systemu mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowanie do potrzeb sieci transportu multimodalnego Aglomeracji Łódzkiej
Plan na rok 2015 – 150.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

3) Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach
Plan na rok 2015 – 550.000,00 zł
W dniu 8 października 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 342/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 22.878,00 zł. z terminem opracowania do dnia 16 grudnia 2014r. Celem uzupełnienia zleconej dokumentacji projektowej w dniu 15 grudnia 2014r. uzyskano w Starostwie Powiatowym w Brzezinach skrócony wypis z rejestru gruntów do jednej z działek za kwotę 12,00 zł
W dniu 16 grudnia 2014r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową.
Zakres robót obejmuje:

1. wykonanie z kostki brukowej betonowej (o grubości 8 cm) nawierzchni jezdni o szerokości zmiennej od 3,5 metra do 5,00 metrów,
2. wykonanie jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej (o grubości 6 cm) o szerokości 1,50 metra,
3. wykonanie utwardzenia przed garażami na wysokości ok. km 0+045,00 i km 0+150,00
4. wykonanie miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m w ilości 21 oraz o wymiarach 3,6 m x 5,0 m dla osób niepełnosprawnych w ilości 3 miejsc
5. wykonanie na części terenu objętego przebudową odprowadzenie wód opadowych.

Do dnia 31 grudnia 2014r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 22.890,00 zł brutto.
W związku z faktem, iż roboty drogowe będą prowadzone na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Brzeziny Miasto Brzeziny uzyskało decyzję Łódzkiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr WUOZ-A.5142.58.2015.KB.MN z dnia 16 lutego 2015r. zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych.
Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami została złożona w Starostwie Powiatowym w Brzezinach i w dniu 26 lutego 2015r Starosta Brzeziński zatwierdził projekt budowlany i decyzją Nr BG. 6740.18.2015 (35/2015) udzielił pozwolenia dla Miasta Brzeziny na przebudowę infrastruktury drogowej.
W dniu 8 kwietnia 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dokonanego w dniu 22 maja 2015r. została zawarta w dniu 8 czerwca 2015r. umowa Nr RI. 102/2015 z Skanska S.A. z siedzibą ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na kwotę 513.151,55 zł brutto z terminem zakończenia zadania 30 września 2015r. W dniu 8 czerwca 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 103/2015 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 9.501,75 zł brutto. Zgodnie z wydaną opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi o konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego w dniu 8 czerwca 2015r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 104/2015 z Panem Zbigniewem Rybackim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Zbigniew Rybacki „ARCOS" z siedzibą ul. Oleńki Billewiczówny 10 lok. 8, 92-437 Łódź na sprawowaniu nadzoru archeologicznego nad prowadzoną inwestycją drogową za kwotę 20.000,00 zł brutto.
Wykonawca 10 czerwca 2015 r. przejął plac budowy i przystąpił do realizacji zadania.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

4) Budowa drogi w ul. Droga Młyńska
Plan na rok 2015 – 8.000,00 zł
W dniu 22 maja 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 95/2015 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 7.999,92 zł. z terminem opracowania do dnia 30 sierpnia 2015r.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

5) Budowa drogi w ul. Sasanek
Plan na rok 2015 – 8.000,00 zł
W dniu 22 maja 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 96/2015 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 7.999,92 zł. z terminem opracowania do dnia 30 września 2015r.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

6) Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E- ul. Skłodowskiej-Curie i Nr 121254E ul. Kilińskiego w Brzezinach
Plan na rok 2015 – 440.873,00 zł
W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 219/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 4.920,00 zł brutto, z terminem wykonania opracowania do dnia 31 lipca 2014r. W dniu 31 lipca 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 13 sierpnia 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych, na które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 5 września 2014r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr BG. 6743.533.2014.

W dniu 18 września 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, przetarg został unieważniony ze względu na fakt, iż złożona oferta przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
Łącznie na 31 grudnia 2014r. na ten cel poniesiono koszty w wysokości 4.920,00 zł brutto.
W związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o rozdzieleniu zadania na dwa etapy, w tym celu, w dniu 26 marca 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zlecono (zlecenie nr RI. 2600.8.2015) Panu Łukaszowi Wyżykowskiemu „Pro-Inwest", ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia uwzględniającej etapowanie przedsięwzięcia. Wykonawca wykonał zlecenie i protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym w dniu 13 kwietnia 2015r. przekazał Zamawiającemu wykonaną dokumentację za kwotę 5.500,00 zł. brutto. W dniu 9 kwietnia 2015r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach potwierdziło przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych złożone przez Miasto Brzeziny (BG.6743.156.2015).
W dniu 10 kwietnia 2015r. został ogłoszony przetarg obejmujący I etap robót, obejmujący ul. Skłodowską-Curie i polegać będzie na:

1. przebudowie nawierzchni jezdni,
2. przebudowie obustronną chodnika,
3. budowie ścieżki rowerowej,
4. budowie zatok postojowych.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dokonanego w dniu 22 czerwca 2015r. została zawarta umowa Nr RI. 116/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. z Przedsiębiorstwem Drogowym Lambdar Sp. z o.o. z siedzibą 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6, na kwotę 416.977,47 zł brutto z terminem zakończenia zadania do 11 września 2015r. W dniu 30 czerwca 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 118/2015 z Panem Mariuszem Chmielewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Infrastruktura Drogowa Budownictwo Mariusz Chmielewski z siedzibą ul. Stokrotki 1, 97-330 Poniatów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 6.150,00 zł brutto.
W lipcu nastąpi przekazanie Wykonawcy placu budowy.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie **5.500,00 zł brutto.**

7) Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap I
Plan na rok 2015 – 40.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

III. Dział 700
Rozdział 70004
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1) Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.
Plan na rok 2015 – 200.000,00 zł
W kwietniu 2015r. przekazano kwotę 200.000,00 zł do TBS w Brzezinach sp. z o.o.
W okresie sprawozdawczym plan wydatków wykonano w 100 % w kwocie 200.000,00 zł

2) Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach
Plan na rok 2015 –2.350.000,00 zł
W dniu 27 marca 2014r. Miasto Brzeziny wystąpiło z wnioskiem o wydanie odpisu księgi wieczystej nr KW LD1B/00020238/6 i wniesiono opłatę w wysokości 30 zł. W dniu 26 marca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 134/2014 z MARCIN ZAJĄC „MZ-PROJECT" z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na wykonanie dokumentacji projektowo i kosztorysowej dla inwestycji

polegającej na budowie budynku na działce o nr Ew. 2804/4, położonej w Brzezinach za kwotę 67.650,00 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana zgodnie z umową, w dniu 31 marca 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym w Brzezinach wniosek o wydanie decyzji- pozwolenia na budowę. W dniu 14 maja 2014r. Miasto Brzeziny uzyskało decyzję nr 139/2014 (BG. 6740.99.2014) Starosty Brzezińskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego dwukondygnacyjnego. W dniu 31 marca 2014r. Miasto Brzeziny wystąpiło do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dla w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z Komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego nr 1/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. wniosek spełnił wszelkie wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i zakwalifikował się udzielenia finansowego wsparcia w wysokości 683.748,94 zł.
W związku z faktem, że z planowaną budową budynku koliduje budynek gospodarczy, Miasto Brzeziny w dniu 16 września 2014r. uzyskało ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonania rozbiórki budynku (pozostałości po szklarni z kotłownią).
W dniu 4 września 2014r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w dniu 7 listopada 2014 r. została zawarta umowa Nr 357/2014 z Korporacją Budowlaną „DARCO" Dariusz Żak z siedzibą ul. Garbarska 53, 26-600 Radom na realizację zadania pn."Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach", za kwotę 1.799.608,46 zł brutto, z terminem wykonania całości zadania do 30 czerwca 2015 r.
Jednocześnie w dniu 7 listopada 2014r. spisano aneks nr 1/2014 dotyczący zmiany terminu zakończenia Etapu I.
W dniu 7 listopada 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 358/2014 z MARCIN ZAJĄC „MZ-PROJECT" z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 49.200,00 zł brutto. Jednocześnie w dniu 7 listopada 2014r. spisano aneks nr 1/2014 dotyczący zmiany terminu zakończenia Etapu I.
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy i aneksu tj. 7 listopada 2014r. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót, w dniu 23 grudnia 2014r. Zamawiający został powiadomiony przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót Etapu I.
W związku z podpisaną umową nr 3957/04/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej w budowanym budynku, Miasto Brzeziny dokonało zapłaty należnej z tego tytułu opłaty przyłączeniowej w wysokości 4.967,11 zł brutto.
W dniu 29 grudnia 2014r. przystąpiono do rozpoczęcia czynności odbiorowych Etapu I.
Do 31 grudnia 2014r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 72.647,11 zł brutto.
W dniu 20 stycznia 2015r. dokonano odbioru wykonanych robót z Etapu I i zgodnie z zapisami umowy Wykonawca wystawił fakturę za wykonane odebrane roboty budowlane w kwocie 711.927,65 zł brutto, jednocześnie dokonano zapłaty faktury za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym w kwocie 24.600,00 zł.
W związku z faktem, iż Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dokona podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i wykona przyłącze w terminie do 23 lipca 2015r, co spowoduje opóźnienia w podłączeniu i odbiorze węzła cieplnego w budynku, koniecznym okazało się spisanie aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych tj. z firmą DARCO ze zmianą terminu zakończenia robót do dnia 31 sierpnia 2015r. Jednocześnie spisano aneks z Marcinem Zającem „MZ-PROJECT" z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski nad realizacją umowy na roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach".

Rozbiórka budynków gospodarczych i zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach.

W związku z faktem, iż na działce na której budowany jest budynek, w granicach z działkami sąsiednimi, posadowione są budynki gospodarcze, których stan techniczny wskazuje na konieczność ich rozbiórki. W tym celu w roku 2014 Miasto Brzeziny wystąpiło do Starosty Brzezińskiego z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę. W dniu 29 września 2014r. Miasto Brzeziny uzyskało pozwolenie na rozbiórkę Nr BG.6740.243.2014 (Nr 291/2014). Przed planowanym ogłoszeniem przetargu, w dniu 2 marca 2015r. zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów firmie „MZ - PROJECT" Marcin Zając, ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź za kwotę 3.936,00 zł brutto. W dniu 8 kwietnia 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Rozbiórka budynków gospodarczych i zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach".

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dokonanego w dniu 4 maja 2015r. została zawarta umowa Nr RI. 86/2015 z dnia 12 maja 2015r. z Korporacją Budowlaną „DARCO" Dariusz Żak z siedzibą ul. Garbarska 53, 26-600 Radom, na kwotę 297.149,61 zł brutto z terminem zakończenia zadania 15 czerwca 2015r. W dniu 12 maja 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 87/2015 z MARCIN ZAJĄC „MZ-PROJECT" z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.230,00 zł brutto.

12 maja 2015r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy.

W związku z faktem, iż na budynku garażowym przeznaczonym do rozbiórki znajdowało się urządzenie pomiarowe energii elektrycznej pobieranej na oświetlenie placu, garaży i budynku stanowiącego własność Miasta Brzeziny, z którego korzysta Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta, wystąpiła konieczność likwidacji kolizji urządzenia pomiarowego z planowanymi robotami, w tym celu w dniu 14 kwietnia 2015r. zlecono wykonanie usług elektrycznych polegających na:

1. Montażu szafki złączowo-pomiarowej,
2. Wykonaniu WLZ od złącza do tablicy rozdzielczej,
3. Przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w PGE.

Roboty zostały wykonane przez Instalatorstwo Elektryczne Kwiecień Kazimierz za kwotę 1.992,60 zł brutto. Wniesiono opłatę za przyłączenie naliczoną przez PGE w kwocie 899,13 zł brutto.

W związku z faktem, iż Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dokona podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i wykona przyłącze w granicach działki w terminie do 23 lipca 2015r, co spowoduje opóźnienia w zagospodarowaniu terenu wokół budynku, koniecznym okazało się spisanie aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych tj. z firmą DARCO ze zmianą terminu zakończenia robót do dnia 30 czerwca 2015r. Jednocześnie w dniu 15 czerwca 2015r. spisano aneks z Marcinem Zającem „MZ-PROJECT" z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski nad realizacją umowy na roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków gospodarczych i zagospodarowaniu terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach". W dniu 30 czerwca 2015r. Korporacja budowlana DARCO pismem poinformowała Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru.

Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 2804/4 przy ul. Św. Anny w Brzezinach dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach.

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wykonania przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do wybudowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Św. Anny 35 Panu Dominikowi Korolowi Biuro Projektów „DOMIKOR" ul. Główna 28, 92-701 Bukowiec za kwotę 1.599,00 zł brutto z terminem wykonania do 20 marca 2015r. Protokółem

zdawczo-odbiorczym Zamawiający odebrał dokumentację projektową i kosztorysową i w dniu 10 kwietnia 2015r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach potwierdziło przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych (BG. 6743.154.2015). Należność za wykonaną dokumentację została uregulowana.
W dniu 17 kwietnia 2015r. Miasto Brzeziny skierowało zapytania ofertowe na realizację zadania, w wyniku zebranych ofert, w dniu 6 maja 2015r. podpisano umowę Nr RI. 83/2015 z Zakładem Usług Komunalnych w Brzezinach za kwotę 23.616.,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 30 maja 2015r. Po zebraniu ofert na zarządzanie, koordynowanie i nadzór inwestorski nad robotami w dniu 6 maja 2015r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę Nr RI. 84/2015 na kwotę 615,00 zł brutto z Marcinem Zającem „MZ-PROJECT" z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź. W dniu 8 maja 2015r. przekazano Wykonawcy plac budowy i przystąpiono do realizacji. W dniu 29 maja 2015r. ZUK powiadomił tutejszy urząd o zakończeniu robót, w dniu 8 czerwca 2015r. rozpoczęto czynności odbiorowe, które trwały do dnia 12 czerwca 2015r.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie **744.954,38 zł brutto.**

Rozdział 70005
GOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1) Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach – klatka II
Plan na rok 2015 – 20.000,00 zł
W dniu 21 kwietnia 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 78/2015 z Panią Małgorzatą Tracz wpisaną do CEIDG pod nazwą: „Projektowanie Małgorzata Tracz z siedzibą ul. Tatrzańska 62/64 lok. 93, 93-219 Łódź, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 2.091,00 zł. brutto z terminem wykonania do dnia 26 maja 2015r. Protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym w dniu 26 marca 2015r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 22 maja 2015r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zaakceptował przedłożony przez Miasto Brzeziny projekt budowlany. W dniu 18 czerwca 2015r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o wydanie potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową na powyższe zadanie do Starostwa Powiatowego.
W ramach inwestycji zostanie wykonane przyłącze wodociągowe Ø 40 o długości 21,92 mb zakończone studnią wodomierzową Ø 1000 oraz przyłącze kanalizacyjne o długości 6,5 mb.
W okresie sprawozdawczym na wykonanie inwestycji wydatkowano **2.091,00 zł brutto.**

2) Wykupy działek
Plan na rok 2015 – 7.000,00 zł
W I półroczu 2015r. na wykupy działek przeznaczono kwotę 835,32 zł z tytułu opłaty notarialnej dotyczącej zakupu działki o nr ewidencyjnym 3072/8, o powierzchni 0,0090 ha z przeznaczeniem na pas drogowy (ul. Kosmonautów/ul. Głowackiego).
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie **835,32 zł.**

IV. Dział 710
Rozdział 71095
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1) Rewitalizacja rynku miejskiego w Brzezinach
Plan na rok 2015 – 200.000,00
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

2) Brzeziny - miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY.
Plan na rok 2015 – 300.000,00
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

V. Dział 750
Rozdział 75023
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWCH POWIATU)

1) Remont budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.
Plan na rok 2015 – 42.850,00 zł
W dniu 26 marca 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 69/2015 z Panem Pawłem Maciejewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Projektowanie i Nadzór Budowlany Paweł Maciejewski z siedzibą ul. Piotrkowska 121 lok. 50, 90-430 Łódź, na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (elewacje, przekroje, rzuty) budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16 wraz z opinią p.poż. dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 18.327,00 zł. z terminem opracowania do dnia 30 kwietnia 2015r.
Protokółem zdawczo-odbiorczym w dniu 30 kwietnia 2015r. Zamawiający odebrał wykonaną dokumentację.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **18.327,00 zł brutto.**

2) Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny.
Plan na rok 2015 – 12.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

VI. Dział 801
Rozdział 80101
SZKOŁY PODSTAWOWE

1) Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach
Plan na rok 2015 – 100.000,00 zł
W dniu 30 czerwca 2015r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Program Funkcjonalno-Użytkowy). W ramach przedmiotu zamówienia należy w wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót. Następnie wykonać roboty budowlane, wyposażyć miasteczko w niezbędną infrastrukturę, przeprowadzić szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji obiektu i wyposażenia, uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie. Termin składania ofert wyznaczony został na 15 lipca 2015r. Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej całość zadania ma zostać zakończona do 15 listopada 2015r.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

Rozdział 80195
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Pewny start
Plan na rok 2015 – 27.150,00 zł
Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.
Skierowany jest do uczniów szkół Miasta Brzeziny z rodzin, które korzystają z różnych form pomocy materialnej i nie są w stanie zapewnić możliwości korzystania z form edukacji pozaszkolnej. Ma przyczynić się do złagodzenia w sposób kompleksowy i trwały do wyrównania szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenia dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz ułatwienia dopasowania się

do potrzeb regionalnego rynku pracy i zwiększenia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.
W związku z powyższym w dniu 8 grudnia 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu. Planowano zakupić: 6 szt komputerów przenośnych z oprogramowaniem, 6 szt rzutników, 3 szt odtwarzaczy CD. Ze względu na fakt, iż najkorzystniejsza (najniższa) oferta przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający przeznaczyła na sfinansowanie zadania postępowanie zostało unieważnione. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dokonanego w dniu 14 maja 2015r. została zawarta umowa Nr RI. 79/2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. z Firmą Producencką Gorycki & Sznyterman Sp. j., z siedzibą 30-334 Kraków ul. Komandosów 21 na kwotę 27 120,00 zł brutto z terminem dostawy przedmiotu umowy 7 dni od daty podpisania umowy.
Sprzęt został dostarczony w terminie i uregulowano wystawioną fakturę.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **27.120,00 zł brutto.**

VII. Dział 900
Rozdział 90004
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1) Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach
Plan na rok 2015 – 70.000,00 zł
W związku z planowanym przystąpieniem Miasta Brzeziny do konkursu w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" – II edycja podjęto działania celem przygotowania niezbędnych opracowań.
W dniu 12 maja 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o dzieło nr RI. 88/2015 z Panem Zbigniewem Wojnarowskim zam. 92-507 Łódź, ul. Dostojewskiego 14, na opracowanie:
- projektu koncepcyjnego, wraz z kosztorysem inwestorskim oraz z wizualizacją koncepcji architektoniczno-przestrzennej parku, dokumentacją fotograficzną z opisem,
- dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Przedmiot umowy zostanie wykonany do 30 czerwca 2015r. za kwotę 28.000,00 zł.
Ze względu na fakt, iż brak możliwości uzgodnienia wykonanej dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi przedłużono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 lipca 2015r.
Projekt koncepcyjny, kosztorys inwestorski oraz wizualizację koncepcji architektoniczno-przestrzennej parku, dokumentację fotograficzną z opisem przekazano protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 2 czerwca 2015r. Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi. Uzyskanie takiej opinii było konieczne ze względu na fakt, iż Park Miejski jest częściowo objęty wpisem do rejestru zabytków jako układ miejski w brzezinach.
Wykonawca wystawił rachunek na kwotę 18.000,00 zł, płatność została zrealizowana.
W dniu 12 maja 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 89/2015 z EKOBIOM Jakub Grabowski, ul. Kąkolowa 98A, 91-171 Łódź, na opracowanie:
inwentaryzacji środowiska przyrodniczego Parku Miejskiego w Brzezinach za kwotę 12.000,00 zł brutto z terminem wykonania do 30 maja 2015r. Protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty. W dniu 8 czerwca 2015r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o udzielenie dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi .
W okresie sprawozdawczym wydatkowano **30.000,00 zł brutto.**

2) Zakup domku narzędziowego do Parku Miejskiego w Brzezinach
Plan na rok 2015 – 10.000,00 zł
W związku z planowanym montażem domku narzędziowego w Parku Miejskim w Brzezinach na działce ewidencyjnej 2611/1 obręb geodezyjny 9, Miasto Brzeziny wystąpiło do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wydanie opinii dotyczącej uzgodnienia lokalizacji obiektu na terenie parku. Park Miejski zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w strefie ochrony konserwatorskiej A i niezbędnym jest uzyskanie pozytywnej opinii ŁWKZ na posadowienie obiektów w tej strefie. W dniu 26 czerwca 2015r. pismem nr WUOZ-A.5147.44.2015.AG, ŁKWZ zaopiniował pozytywnie wniosek Miasta Brzeziny. Domek drewniany o wymiarach całkowitych 3 m x 5 m, z deski heblowanej dwustronnie o grubości 28 mm, łączonej na pióro-wpust, impregnowana drewnochronem, Obróbka z blachy okapowej, pokrycie dachu gontem. Okno z okiennicą drewnianą. Domek ustawiony na kostkach betonowych, bez stałego związania z podłożem. Weranda o wymiarach 3 m x 1 m.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

Rozdział 90095
POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

1) Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny.
Plan na rok 2015 – 1.200.000,00 zł
Jest to kontynuacja inwestycji prowadzonej od 2013 roku.
W dniu 24 maja 2013 r. została zawarta umowa z Andrzejem Pankiem prowadzącym działalność gospodarczą: Instalacje Elektryczne Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo inż. Andrzej Panek, na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo budowlanej zdania pn.: „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny". Dokumentacja została wykonana i przyjęta przez Inwestora do realizacji.
W dniu 12 grudnia 2013r. Miasto Brzeziny złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach.
W dniu 29 maja 2014r. została podpisana umowa udzielająca dotację na realizację tego zadania na kwotę 765.072,00 zł.
W ramach inwestycji zaplanowano wybudowanie systemu instalacji fotowoltaicznej dla pięciu budynków użyteczności publicznej: budynek Gimnazjum, Szkoły Podstawowej Nr 2, Urzędu Miasta, Przedszkola nr 1 oraz Biblioteki Miejskiej. Ponadto wykonano dokumentację wolnostojącej farmy fotowoltaicznej.
W związku z pracami przygotowawczymi do rozpoczęcia procedury przetargowej niezbędnym okazała się wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W związku z powyższym w dniu 3 lipca 2014r. zleceniem nr RI. 7011.2.7.2013 zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów firmie: „Instalacje Elektryczne, Projektowanie - Nadzór-Wykonawstwo, Inż. Andrzej Panek, 03-580 Warszawa, ul. Zamiejska 15 m. 19, za kwotę 3.690,00 zł brutto z terminem realizacji zamówienia do dnia 10 lipca 2014r. W dniu 10 lipca 2014r. protokołem przekazania, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu zaktualizowane kosztorysy. Faktura została prawidłowo wystawiona, złożona w siedzibie Zamawiającego i zapłacona. W związku z faktem, iż opinia techniczna projektanta w specjalności konstrukcyjnej załączona do projektu budowlanego branży: konstrukcyjnej dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach budziło zastrzeżenia Zamawiającego, w dniu 25 lipca 2014r. (zlecenie nr RI. 7011.2.8.2013) zlecono wykonanie niezależnej opinii technicznej pod kątem usytuowania instalacji fotowoltaicznej na dachu MBP, z terminem wykonania do dnia 8 sierpnia 2014r., z kwotę 1.845,00 zł brutto. Zlecenie wydania opinii zostało poprzedzone przeprowadzonym telefonicznie rozeznaniem cenowym. W dniu 8 sierpnia 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu: „Opinię techniczną pod kątem usytuowania instalacji fotowoltaicznej na dachu miejskiej Biblioteki publicznej w brzezinach". Fakturę wystawiono prawidłowo, złożono w siedzibie Zamawiającego oraz zapłacono.
W dniu 14 lipca 2014r. zawarto umowę zlecenie nr 218/2014 na kwotę 5.500,00 zł brutto, pomiędzy Miastem Brzeziny a Panem Maciejem Sibińskim zobowiązującą do świadczenia usług specjalisty –

konsultanta w ramach prowadzonej inwestycji polegające na min.: sprawdzeniu opracowanej dokumentacji projektowej, przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z Urzędem Miasta Brzeziny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenie koniecznej pomocy technicznej w trakcie realizacji inwestycji. W dniu 15 grudnia 2014r. wystawiono rachunek na kwotę 3.000,00 zł brutto.
Zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej jednym z obowiązków dotowanego jest odpowiednie oznakowanie zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w związku z czym Miasto Brzeziny zleciło wykonanie 5 szt tablic informacyjnych za kwotę 861,00 zł brutto, które zostały zawieszone na obiektach, na których zostaną zamontowane ogniwa.
W związku z pismem Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2014r. skierowanym do WFOŚ w Łodzi, w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji zadania pn: „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny" koniecznym było dokonanie wpłaty 100 zł tytułem opłaty ryczałtowej za podpisany aneks.
Na dzień 31 grudnia 2014r. poniesiono koszty w wysokości 9.496,00 zł. brutto.
Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w dniu 16 stycznia 2015r. zlecono wykonanie opinii technicznych pod kątem usytuowania instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków z „Projektowanie i Nadzór Budowlany Paweł Maciejewski, ul. Piotrkowska 121 m. 50, 90-430 Łódź. Z terminem wykonania do dnia 16 lutego 2015r. za kwotę 7.380,00 zł brutto. Zleceniobiorca przekazał protokółem zdawczo-odbiorczym Zleceniodawcy wykonane opinie. W dniu 4 marca 2015r. zawarto umowę zlecenie nr RI. 34/2015 na kwotę 3.500,00 zł brutto, pomiędzy Miastem Brzeziny a Panem Maciejem Sibińskim zobowiązującą do świadczenia usług specjalisty – konsultanta w ramach prowadzonej inwestycji polegające na min.: współpracy z Urzędem Miasta Brzeziny przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją inwestycji, przygotowaniu dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego, weryfikacji i ocenie powstających dokumentów i opracowań przygotowywanych w celu realizacji inwestycji oraz wskazaniu ewentualnych ich uzupełnień, niezbędnych do przygotowania opisu zamówienia, przygotowaniu wszelkiej korespondencji dotyczącej zakresu merytorycznego inwestycji oraz udzieleniu odpowiedzi na zapytania zainteresowanych stron, podejmowaniu innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w dniu 20 marca 2015r. zawarto umowę RI 65/2015 na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej konstrukcji wzmacniających konstrukcję dachów budynków: MBP w Brzezinach i z Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach z „Projektowanie i Nadzór Budowlany Paweł Maciejewski, ul. Piotrkowska 121 m. 50, 90-430 Łódź, z terminem wykonania do dnia 17 kwietnia 2015r. za kwotę 12.054,00 zł brutto. Zleceniobiorca przekazał protokółem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu wykonaną dokumentację, za którą dokonano zapłaty.
W związku z pracami przygotowawczymi do rozpoczęcia procedury przetargowej niezbędnym okazała się wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W związku z powyższym w dniu 8 maja 2015r. zleceniem nr RI. 7011.2.13.2015 zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów firmie: „Instalacje Elektryczne, Projektowanie - Nadzór-Wykonawstwo, Inż. Andrzej Panek, 03-580 Warszawa, ul. Zamiejska 15 m. 19, za kwotę 3.690,00 zł brutto z terminem realizacji zamówienia do dnia 15 maja 2015r. W dniu 15 maja 2015r. protokołem przekazania, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu zaktualizowane kosztorysy. Faktura została prawidłowo wystawiona, złożona w siedzibie Zamawiającego i zapłacona.
1 czerwca 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy tego zadania.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **26.624,00 zł brutto.**

2) Zagospodarowanie placu przy ul. Przechodniej (utworzenie placu zabaw)
Plan na rok 2015 – 150.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

VIII Dział 921
Rozdział 92195
POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

1) Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny
Plan na rok 2015 – 105.000,00 zł
W dniu 24 maja 2013r. Miasto Brzeziny podpisało umowę partnerską z innymi samorządami dotyczącą realizacji projektu pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego", który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w ramach którego zaplanowano do realizacji projekt pn.: „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny"
W związku z powyższym, wyłoniono poprzez zapytania cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro wykonawcę dokumentacji nawarstwień archeologicznych, geomorfologicznych i geotechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadokumentowania głębokości występowania nawarstwień antropogenicznych (pozostałości konstrukcji drewnianych i kamiennych) i poziomów wód gruntowych na działce o nr ewidencyjnym 2347/3 obręb geodezyjny: 8 w Brzezinach o pow. ok. 2,00 ha. W dniu 20 marca 2015r. podpisano umowę nr RI. 63/2015 z Firmą ARCOS, ul. Oleńki Billewiczówny 10 lok. 8, 92-437 Łódź za kwotę 31.560,00 zł z terminem wykonania do 10 maja 2015r. Do obowiązków Wykonawcy należało:
- sporządzenie dokumentacji, która musi zawierać: odwierty świdrem geologicznym -ilość 30; odwierty geotechniczne –ilość 22; 1 wykop geomorfologiczny o szerokości 1 m i długości 10 metrów; mapę do celów projektowych; dokumentację nawarstwień w odwiertach; dokumentację rzutów i profili w w/w wykopie; uzyskanie pozwolenia WKZ na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przedmiot umowy został wykonany i przekazany Zamawiającemu w terminie. Jednocześnie w dniu 20 marca 2015r. po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro podpisano umowę Nr RI.64/2015 z EKOBIOM Jakub Grabowski, ul. Kąkolowa 98A, 91-171 Łódź na opracowanie dokumentacji stanu środowiska przyrodniczego za kwotę 2.300,00 zł z terminem wykonania do 10 maja 2015r. Przedmiot umowy został wykonany i przekazany Zamawiającemu w terminie.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **33.860,00 zł brutto.**

IX Dział 926
Rozdział 92601
OBIEKTY SPORTOWE

1) Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej1
Plan na rok 2015 –300.000,00 zł
Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2013. Zgodnie ze zleceniem z 5.04.2013r. na kwotę 4.797,00 zł wykonano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w/w inwestycji – przez firmę X-VISIO Sp. z o.o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. Trzykrotnie ogłaszano przetargi na budowę w/w budynku i ze względu na brak ofert przetargi unieważniano.
Inwestycja jest realizowana przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.
Po otrzymaniu dotacji z PFRON i podpisaniu umowy z RCPS o dofinansowanie robót budowlanych obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 26.05.2014 nr 9/PFRON/2014 o dofinansowanie w 50% w kwocie 245.000,00 zł robót budowlanych pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Brzeziny, w której Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach występowało w roli realizatora i zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie CKF uchwałą Rady Miasta Nr LIII/281/2014 z dnia 26.06.214 roku przystąpiliśmy do realizacji zadania.
Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia była **nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic w Brzezinach przy ulicy Sportowej na działce o numerze ewidencyjnym 2959w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1".**
Po przygotowaniu dokumentacji przetargowej ogłoszono przetarg w dniu 11.07.2014 z terminem składania ofert do 28.07.2014r. Wpłynęła 1 oferta i został wyłoniony wykonawca **KONSORCJUM:„BUDMAR" Sp. z o.o. – „BUDMAR" Firma Budowlana Marek Kamola,** 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33A, z którym w dniu 07.08.2014 r. została podpisana umowa. Wartość całości zamówienia opiewała na kwotę brutto **934.677,00**zł (759.900,00 zł netto)
Zamówienie było wykonywane w trzech etapach.
Zakres Etapu I: Wykonanie prac ziemnych w tym niezbędnego drenażu oraz przygotowanie fundamentów i rdzeni dla celów wykonania głównej konstrukcji obiektu. Przebudowa poziomu piwnic w zakresie pomieszczeń od nr 1.8 do 1.11 zgodnie z projektem, wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych w piwnicy dla prawidłowego funkcjonowania całego obiektu w terminie do **1 września 2014r.**
Zakres Etapu II: Wykonanie prac w zakresie realizacji konstrukcji budynku i kompletnego stanu surowego zamkniętego całego budynku, niezbędne roboty wykończeniowe zewnętrzne w terminie do dnia **6 października 2014r.**.
Zakres Etapu III: Wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych, instalacyjnych wszystkich branż budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń od nr 1.8 do 1.11 w obrębie piwnic oraz od nr 2.1 do 2.17 zgodnie z projektem. Wykonanie robót zewnętrznych w zakresie niezależnych podjazdów, schodów i pochylni oraz dopełnienie procedur odbiorowych budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
do dnia **1 grudnia 2014r zakończenie prac budowlanych** a procedury odbiorowe budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały zakończone dnia **15 grudnia 2014 r.**
Wszystkie etapy zostały zakończone i potwierdzone protokołami odbioru (2 częściowe i 1 końcowy), potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym została podpisana umowa. Stroną umowy była **„ABI"s.c. Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf- Rynkowska** z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 90 nr lok. 9, którą reprezentowała i wykonywała zlecenie pani Jolanta Mroczkowska posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Za prowadzenie nadzoru zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca otrzymał kwotę **9225,00 zł brutto** (7500,00 zł netto).
W związku z faktem, że budynek nie posiadał po zakończonych pracach budowlanych zabezpieczenia antywłamaniowego niezbędnym było zabezpieczenie środków w budżecie na **wykonanie instalacji alarmowej** w budynku. Środki na ten cel zostały zabezpieczone Uchwałą Nr II/13/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku. Instalacja została wykonana przez **Konsalnet Monitoring sp. z. o.o.**ul. Przasnycka 6 A, 01-756 Warszawa. Koszt wykonania instalacji wyniósł **5781,00 zł** brutto (4700,00 zł netto).
Ponadto w związku z faktem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z miesiąca września 2014 a tym samym pojawienia się na początku grudnia wolnych środków na tej kategorii wydatków (kwota zwrotu podatku z faktur wystawionych w m-c wrześniu przez wykonawcę budynku i inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosła 27.893,00 zł) przystąpiliśmy do procedury wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót w obrębie części rehabilitacyjnej budynku, które nie były uwzględnione w zakresie prac w przetargu oraz prac związanych z wymianą drzwi do piwnic. Polegały one na wykonaniu białego montażu urządzeń sanitarnych w części rehabilitacyjnej oraz wymianie drzwi wejściowych do piwnic w szczytowych częściach budynku zgodnie z założeniami projektowymi. W procedurze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca **„BUDMAR" Sp. z o.o.,** 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33Az którym w dniu 15.12.2014 r. została podpisana umowa.. Wartość całości zamówienia opiewała na kwotę **brutto 27.183,00 zł** (22.100,00 zł netto). Prace zostały zakończone 30.12.2014 r. i potwierdzone protokołem odbioru.
Zestawienie wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1" (kwoty brutto)

1. Przetarg nieograniczony: 934.677,00 zł, (zwrot podatku VAT w kwocie 27.324,00 zł)

2. Nadzór inwestorski : 9225,00 zł, (zwrot podatku VAT w kwocie 569,00 zł)
3. Instalacja alarmowa:5781,00 zł,
4. Prace wykończeniowe:27.183,00 zł

Wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne: 948.973,00 zł brutto, z tego pozyskana dotacja na zadanie inwestycyjne z PFRON: 268.000,00 zł netto.
Na dzień 31 grudnia 2014r. poniesiono koszty w wysokości 948.973,00 zł brutto.
W I półroczu 2015r. Wykonanie zmiany projektowe w zakresie:
- zadaszenia nad wejściami do budynku,
- aranżacji pomieszczeń sanitarnych w obrębie piwnic,
- instalacji elektrycznej, CO, wody i kanalizacji,

Ponadto opracowanie zawiera kosztorys inwestorski, opis przedmiotu zamówienia do zmienionego zakresu prac.
Wykonawcą opracowania była firma MIM Architekci Michał Tomaszewicz.
Wartość zlecenia: 6.900,30zł brutto.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **6.900,30 zł brutto.**

Sporządziła: Aleksandra Frydrych

WYKONANIE INWESTYCJI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 R.

L.P.	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Termin rozpoczęcia, zakończenia*	*Wartość kosztorysowa (szacunkowa)*	*Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.20 14.*	*Nakłady planowane na rok 2015*	*Wykonanie za I półrocze 2015 roku*		*W tym:*			
								Wykorzystanie środków			
						Wykonanie	*%*	*Środki budżetowe własne*	*Kredyty, pożyczki*	*Środki (art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finan. publ.)*	*Dotacje z budżetu państwa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Ogółem			***9.331.612,41***	***1.185.739,41***	***8.145.873,00***	***1.098.007,80***	***13,48***	***1.070.887,80***	***0,00***	***27.120,00***	***0,00***
I	**Dział 400**		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	2015	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach**		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Dział 600**		**3.066.815,80**	**64.942,80**	**3.001.873,00**	**7.295,80**	**0,24**	**7.295,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		**3.066.815,80**	**64.942,80**	**3.001.873,00**	**7.295,80**	**0,24**	**7.295,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny- Etap II	2014-2015	1.842.132,80	37.132,80	1.805.000,00	1.795,80	0,10	1.795,80	0,00	0,00	0,00
2	Budowa zrównoważonego systemu mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowanie do potrzeb sieci transportu multimodalnego Aglomeracji Łódzkiej	2015	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach	2014-2015	572.890,00	22.890,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa drogi w ul. Droga Młyńska	2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa drogi w ul. Sasanek	2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E – ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E ul. Kilińskiego w Brzezinach	2014-2015	445.793,00	4.920,00	440.873,00	5.500,00	1,25	5.500,00	0,00	0,00	0,00

7	Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap I	2015	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Dział 700**		**2.649.647,11**	**72.647,11**	**2.577.000,00**	**947.880,70**	**36,78**	**947.880,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**2.622.647,11**	**72.647,11**	**2.550.000,00**	**944.954,38**	**37,06**	**944.954,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	2015	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach	2014-2015	2.422.647,11	72.647,11	2.350.000,00	744.954,38	31,70	744.954,38	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**2.926,32**	**10,84**	**2.926,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach – klatka II	2015	20.000,00	0,00	20.000,00	2.091,00	10,46	2.091,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykupy działek	2015	7.000,00	0,00	7.000,00	835,32	11,93	835,32	0,00	0,00	0,00
IV	**Dział 710**		**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Rewitalizacja rynku miejskiego w Brzezinach	2015	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Brzeziny - miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY	2014-2015	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Dział 750**		**54.850,00**	**0,00**	**54.850,00**	**18.327,00**	**33,41**	**18.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWCH POWIATU)		**54.850,00**	**0,00**	**54.850,00**	**18.327,00**	**33,41**	**18.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Remont budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16	2015	42.850,00	0,00	42.850,00	18.327,00	42,77	18.327,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny	2015	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Dział 801**		**127.150,00**	**0,00**	**127.150,00**	**27.120,00**	**21,33**	**0,00**	**0,00**	**27.120,00**	**0,00**
	Rozdział 80101		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	SZKOŁY PODSTAWOWE										
1	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach	2015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**27.150,00**	**0,00**	**27.150,00**	**27.120,00**	**99,89**	**0,00**	**0,00**	**27.120,00**	**0,00**
1	Pewny start	2015	27.150,00	0,00	27.150,00	27.120,00	99,89	0,00	0,00	27.120,00	0,00
VII	**Dział 900**		**1.529.176,50**	**99.176,50**	**1.430.000,00**	**56.624,00**	**3,96**	**56.624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**37,50**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Ochrona dziedzictwa historyczno - przyrodniczo -kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach	2015	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	42,86	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup domku narzędziowego do Parku Miejskiego w Brzezinach	2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		**1.449.176,50**	**99.176,50**	**1.350.000,00**	**26.624,00**	**1,97**	**26.624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny	2013-2015	1.299.176,50	99.176,50	1.200.000,00	26.624,00	2,21	26.624,00	0,00	0,00	0,00
2	Zagospodarowanie placu przy ul. Przechodniej (utworzenie placu zabaw)	2015	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	**Dział 921**		**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**33.860,00**	**32,24**	**33.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 92195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	33.860,00	32,24	33.860,00	0,00	0,00	0,00
	Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	2015	105.000,00	0,00	105.000,00	33.860,00	32,24	33.860,00	0,00	0,00	0,00
IX	**Dział 926**		**1.248.973,00**	**948.973,00**	**300.000,00**	**6.900,30**	**2,30**	**6.900,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE		**1.248.973,00**	**948.973,00**	**300.000,00**	**6.900,30**	**2,30**	**6.900,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1	2014-2015	1.248.973,00	948.973,00	300.000,00	6.900,30	2,30	6.900,30	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Aleksandra Frydrych