

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w okresie do stycznia do grudnia 2006r.

I. DROGI PUBLICZNE GMINNE.

1/ Kanalizacja deszczowa, budowa drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i części ul. Reymonta.

Plan na rok 2006 – 1.152.000zł

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 938.746,90 zł na budowę kanalizacji deszczowej i montaż separatora. W roku 2004 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej w wysokości 48.770,40 zł. Łącznie w latach 2004-2005 poniesiono koszty w wysokości 987.517,30 zł.

Zakres prac drogowych obejmuje między innymi: wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa dolna i górna gr. 8 cm) na powierzchni 6.579,91m², wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm na pow. 4.421,89 m², wykonanie krawężnika betonowego o łącznej długości 2.205,08 m. Poniesiono koszty w wysokości **75,00 zł** na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzezinach za opinię ZUD. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **653.598,44 zł**. W związku z koniecznością zmiany zakresu prac objętych projektem (zmiana dotyczy wykonania zjazdów do nieruchomości, które zostały wybudowane po wykonaniu projektu, oraz likwidacji jednego wjazdu do posesji przy ul. Berlinga) przygotowany został projekt zamienny. 8 grudnia 2006r. została wydana przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach decyzja zatwierdzająca projekt zamienny. Decyzja nie jest prawomocna. (Decyzja stała się ostateczna w dniu 28.02.2007r.) Z uwagi na powyższe wstrzymano roboty do czasu uprawomocnienia się decyzji i podpisano Aneks zmieniający termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2007r. 28 grudnia 2006r. podjęta została uchwała Rady Miasta Brzeziny w sprawie wydatków niewygasających – na przedmiotową inwestycję przeznaczono kwotę **498.400,00 zł**. Łącznie z wydatkami niewygasającymi koszty wynoszą **1.151.998,44 zł**.

2/ Przebudowa ul. Sasanek - dokumentacja.

Plan na rok 2006 – 10.000zł.

Odbyły się dwa przetargi. Pierwszy został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 8 maja 2006 została zatwierdzona specyfikacja na drugi przetarg. Wpłynęła jedna oferta firmy PPHU „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki, **za kwotę 8.196,72 zł netto, 10.000,00 zł brutto**. 6 czerwca 2006 r. została zawarta umowa Nr In 80/2006 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul Sasanek. Termin realizacji do 6 grudnia 2006r. 6 grudnia Wykonawca dostarczył dokumentację. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **10.000,00 zł**.

3/ Przebudowa ul. Chryzantem - dokumentacja.

Plan na rok 2006 – 10.000zł.

Odbyły się trzy przetargi. Dwa zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 8 maja 2006 została zatwierdzona specyfikacja na trzeci przetarg. Wpłynęła jedna oferta firmy PPHU „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki, **za kwotę 8.000,00 zł netto, 9.760,00 zł brutto**. 6 czerwca 2006 r. została zawarta umowa Nr In 81/2006 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul Chryzantem. Termin realizacji do 6 grudnia 2006 r. 6 grudnia Wykonawca dostarczył dokumentację. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **9.760,00 zł**.

4/ Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic- osiedle „Szydłowiec”- dokumentacja.

Plan na rok 2006 – 100.000 zł.

28 kwietnia została zatwierdzona specyfikacja na wykonanie projektów budowlanych kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową ulic na osiedlu „Szydłowiec”. Wpłynęły trzy oferty. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło dwóch wykonawców. Z postępowania wykluczono jednego wykonawcę. Wybrano ofertę nr 3 Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „KOMA” s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, 91-420 Łódź ul. Północna 27/29 p. 320, **za cenę 80.500 zł netto, 98.210,00 zł brutto.**

8 czerwca 2006 r. została zawarta umowa na wykonanie projektów budowlanych z terminem realizacji do 8 grudnia 2006 r. 6 grudnia został podpisany Aneks w celu zmiany zakresu i podziału kosztorysów inwestorskich z jednego na kilka, osobno na każdą ulicę. Zmieniono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 grudnia 2006r. 28 grudnia 2006r. podjęta została uchwała Rady Miasta Brzeziny w sprawie wydatków niewygasających – na przedmiotową inwestycję przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. 29 grudnia zawarto Aneks nr 2/2006 zmieniający termin wykonania dokumentacji do dnia 30 kwietnia 2007, z uwagi na nie otrzymanie warunków technicznych z Zakładu Energetycznego oraz w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień projektu z innymi gestorami sieci i właścicielami gruntów. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu, łącznie z wydatkami niewygasającymi koszty wynoszą **100.000,00 zł.**

II. URZĘDY MIAST.

2/ Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta (projekt + wykonanie).

Plan na rok 2006 – 150.000zł.

W roku 2005 poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji za cenę 6.710,00 zł.

22 maja 2006 r. została zatwierdzona specyfikacja istotnych warunków zamówienia na rozbudowę parkingu. Termin składania ofert upłynął 14 czerwca 2006r

Wpłynęła 1 oferta. Wybrana została oferta firmy – Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” 95-040 Koluszki, ul. Zawila 23 za cenę **114.914,86 zł netto, 140.196,13 zł brutto.**

29 czerwca 2006 r. została zawarta umowa z terminem realizacji do 31 maja 2007 r. 29 czerwca 2006 r. została zawarta Umowa In 97/2006 z p. Januszem Strugińskim – DROTECH

99-400 Łowicz, ul. Chmielińskiej nr 48 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Wartość umowy **1.800,00 zł netto, 2.196,00 zł brutto.** 5 lipca 2006 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. 30 sierpnia 2006 r. na wniosek Wykonawcy podpisano Aneks nr 1 w sprawie zmiany terminu zakończenia robot przy parkingu do dnia 30 września 2006r. 29 września 2006r. wykonawca zgłosił zakończenie prac. 5 października 2006r. spisano protokół końcowego odbioru robot i wystąpiono zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do odpowiednich organów. Uzyskano decyzję pozwolenie na użytkowanie obiektu i poniesiono koszty na rzecz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach – decyzja nr 287/89 w kwocie **51,27 zł.** W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **142.443,40 zł.**

2/ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - dokumentacja.

Plan na rok 2006 – 31.350 zł.

16 maja 2006r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr In 61/2006 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i audytu energetycznego budynku Urzędu Miasta z p. Jackiem Stępnem – Pracownia Audytorska 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Bławatna 22. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **8.000 zł netto, 9.760,00 zł brutto,** termin realizacji do 25 czerwca 2006 r. 22 czerwca 2006r. została zawarta umowa In 89/2006 na wykonanie pakietu niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie dwóch inwestycji : 1. Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 i Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Brzeziny. Koszt wykonania

19.000,00 zł netto, 23.180,00 zł brutto łącznie. W koszty budowy ujęta jest ½ tj. kwota **11.590,00 zł brutto**. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **21.350,00 zł**.

III. DZIAŁ 801.

1. SZKOŁY PODSTAWOWE.

1/ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2

Plan na rok 2006 – 46.470 zł.

W roku 2005 poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej za kwotę **34.512,13 zł**.

16 maja 2006 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr In 61/2006 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany instalacji c.o. i audytu energetycznego budynku szkoły z p. Jackiem Stępnem – Pracownia Audytorska 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Bławatna 22. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **4.000 zł netto, 4.880,00 zł brutto**, termin realizacji do 25 czerwca 2006 r.

22 czerwca 2006r. została zawarta umowa In 89/2006 na wykonanie pakietu niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie dwóch inwestycji : 1. Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 i Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Brzeziny. Koszt wykonania 19.000,00 zł netto, 23.180,00 zł brutto łącznie. W koszty budowy ujęta jest ½ tj. kwota **11.590,00 zł brutto**.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **16.470 zł**.

2. PRZEDSZKOLA.

1/ Budowa Przedszkola Nr 1- dokumentacja.

Plan na rok 2006 – 196.000zł.

W roku 2005 poniesiono koszty wykonania orzeczeń i analiz o stanie technicznym budynku przedszkola oraz analizy w zakresie opłacalności przeprowadzenia remontu i określenia jego zakresu. Na ten cel wydatkowano kwotę **9.150 zł**.

W związku z koniecznością budowy nowego budynku przedszkola na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta z p. Romanem Wojtczakiem – Pracownia Projektowa 91-174 Łódź, ul. Romanowska 9, umowa nr In 39/2006 na wykonanie oceny stanu technicznego istniejących fundamentów pod budynkiem przedszkola, pod kątem możliwości posadowienia na nich budynku murowanego. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **3.500,00 zł netto, 4.270,00 zł brutto**. Termin realizacji cztery tygodnie od dnia zawarcia umowy.

24 kwietnia dostarczono dokumentację Inwestorowi. 24 maja 2006r. została zatwierdzona specyfikacja na wykonanie na działce przy ul Konstytucji 3-go Maja 1:

1. Projektu rozbiórki budynku Przedszkola Nr 1;
2. Projektu budowlano-wykonawczego budowy Przedszkola Nr 1 .

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę. Wpłynęło 5 ofert. 6 lipca 2006r. została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: Projektowanie Architektoniczne Daria Stasiak 92-207 Łódź, ul. Józefa 15 m 44, za cenę **148.000,00 zł netto, 180.560,00 zł brutto**. Termin wykonania do dnia 20 grudnia 2006 r. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **184.830,00 zł**.

3. GIMNAZJA.

1/ Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach – etap IV.

Plan na rok 2006 – 131.000zł.

3 marca 2006r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr In 23/2006 na wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu i przedmiaru w zakresie termomodernizacji budynku gimnazjum z p. Mirosławą Pawłowską Łódź ul. Grabieniec 20. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **2000,00 zł brutto**. Termin realizacji do 10 marca 2006r. 7 marca 2006r. dostarczono dokumentację Inwestorowi.

21 marca 2006 została zatwierdzona specyfikacja na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum. Wpłynęły 4 oferty. Wybrana została oferta firmy „BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola z Tomaszowa Mazowieckiego ul. Legionów 18, za cenę **94.050,05 zł netto, 114.741,06 zł brutto**. 10 maja 2006 r. została zawarta umowa, termin realizacji do dnia 25 sierpnia 2006r. 31 maja 2006 przekazano Wykonawcy plac budowy. 10 maja 2006r. została zawarta Umowa In 67/2006 z p. Wojciechem Knerą – Wycena Nieruchomości Obsługa Inwestycji 95-060 Brzeziny ul. Głowackiego 8/29 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Wartość umowy **1.967,21 zł netto, 2.400,00 zł brutto**. Poniesiono koszty w wysokości **250,00 zł** związane w wyliczeniem planowanego efektu ekologicznego, wykonanego przez p. Jerzego Wątlego biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko – Łódź ul. Rzgowska 321/7. 8 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa na zamocowanie płyty OSB wraz z pokryciem papą termozgrzewalną na budynku Gimnazjum w ilości 47 m², za wynagrodzeniem **2.569,31 zł netto, 3.134,56 zł brutto** z terminem realizacji do dnia 25 sierpnia 2006 r. 23 sierpnia 2006r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót na budynku Gimnazjum. Poniesiono koszty w wysokości **250,00 zł** wykonania opinii dotyczącej osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego, przez p. Ewę Jochymką - biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko – Łódź ul. Nastrojowa 65 m 7. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **122.775,62 zł**.

2/ Wymiana węzła cieplnego w budynku Gimnazjum.

Plan na rok 2006 – 25.000 zł.

29 sierpnia 2006r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła cieplnego w Gimnazjum w Brzezinach z p. Marią Małgorzatą Jeziak – INWESTPROJEKT – Wschód Pracownia Projektowa , 91-432 Łódź ul. Wojska Polskiego 55/61. Termin realizacji do 30 października 2006 r. Koszt 3.400,00 zł netto, **4.148,00 zł brutto**. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **4.148,00 zł**.

IV. DZIAŁ 900.

1. GOSPODARKA ODPADAMI.

1/ Składowisko odpadów komunalnych rekultywacja i modernizacja – wykonanie odgazowania.

Plan na rok 2006 – 50.000 zł.

W roku 2004 poniesiono koszty w wysokości 195.200,00 zł na zakup kompaktora. W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 92.935,82 zł na wykonanie projektu i montaż wagi samochodowej, brodzika oraz na wykonanie kosztorysu i specyfikacji wykonania i odbioru robót,

W związku z koniecznością wykonania dokumentacji określającej zawartości gazu w pokładach odpadowych składowanych na wysypisku i ewentualnego wykonania aneksu do projektu odgazowania , 22 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr In 117/2006 z Andrzejem Dzikowskim i Piotrem Koszewskim – firma EUROGEOPOL 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 9 na wykonanie mapy do celów projektowych. Termin wykonania do dnia 5 września 2006 r. Koszt **1.900,00 zł netto, 2.318,00 zł brutto**. 5 września 2006r. mapa została dostarczona Inwestorowi. 8 września 2006 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr In 131/2006 z p. Małgorzatą Osęka na wykonanie aneksu do projektu odgazowania na składowisku odpadów komunalnych. Termin wykonania do 10 października 2006 r. Koszt wykonania netto **16.000,00 zł, brutto 19.520,00 zł**. 10 października Wykonawca dostarczył dokumentację. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **21.838,00 zł**.

2/Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych.

Plan na rok 2006 – 300 zł.

Wniesiono wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach ul. Św. Anny 57 w kwocie **60 zł** jako dopłatę do wniesionego wkładu niepieniężnego . W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **60 zł**.

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1/ Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Plan na rok 2006 – 72.500 zł.

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 68.930,00 zł. na wykonanie dokumentacji – etap I rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1. Przetarg został ogłoszony w sierpniu 2006 r. 18 września komisja przetargowa stwierdziła, że nie wpłynęła żadna oferta. 27 września 2006 r. została zatwierdzona specyfikacja na wykonanie rozdziału kanalizacji deszczowej – zlewnia nr 1. Termin składania ofert do 30 października 2006r. Wpłynęły 4 oferty . Jako najkorzystniejszą oceniono ofertę Nr 3 – firmy PUH Wodociągi i Kanalizacje Krzysztof Kuciński 95-015 Głowno ul. Orдона 15. 16 listopada 2006r została zawarta Umowa Nr In 185/2006 z w/w firmą na wykonanie rozdziału kanalizacji deszczowej – zlewnia nr 1 – budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Głowackiego, budowa wylotu do rzeki Mroźnicy wraz z separatorem lamelowym. 16 listopada 2006r. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych z Panią Małgorzatą Pełka- Nadzory i Projektowanie Instalacji 99-400 Łowicz ul. Bolimowska 14/18a m 44. 22 listopada przekazano Wykonawcy plac budowy. Poniesiono koszty opracowania planowanego efektu ekologicznego wykonanego przez biegłego z listy Ministra Środowiska Panią Ewę Jochymką 91-496 Łódź ul. Nastrojowa 65 m 7 w kwocie **350,00 zł**. W związku z wystąpieniem Wykonawcy z prośbą o zmianę terminu wykonania robót, podpisano Aneks nr 1 ustalający termin wykonania prac od 10 stycznia 2007 do dnia 31 maja 2007r. Łącznie z wydatkami niewygasającymi w okresie sprawozdawczym koszty wynoszą **70.350,00 zł**.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej, Krakówek i Waryńskiego.

Plan na rok 2006 – 500 zł.

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 13.968,00 zł. na wykonanie dokumentacji . Poniesiono koszty na rzecz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach za uzgodnienia do decyzji środowiskowej w kwocie 34,17 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **34,17 zł**.

V . BIBLIOTEKI

1/ Termomodernizacja budynku biblioteki

Plan na rok 2005 – 130.054zł.

W roku 2005 wykonano I etap i poniesiono koszty w wysokości 246.787,06 zł na wykonanie dokumentacji oraz I etapu obejmującego następujące prace modernizacyjne: wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonawca - firma „RO.SA-BUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Roman Jan Saczywko Radom ul. Ptasia 14. Zgodnie z umową termin realizacji etapu I do 15 grudnia 2005r, etapu II do 28 września 2006 r. za cenę netto – **286.574,57zł**, brutto **-349.620,98 zł**. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez p. Wojciecha Knerę Brzeziny ul. Głowackiego 8/29 w wysokości **5.486,14 zł netto**, **6.693,09 zł brutto**. 4 lipca 2006r. spisano protokół odbioru robót i przekazania obiektu do użytkowania Poniesiono koszty wyliczenia potwierdzenia efektu ekologicznego wykonanego przez biegłego Pana Jerzego Wątlego z Łodzi w kwocie **250,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **126.831,01 zł**.

VI. OBIEKTY SPORTOWE.

1/ Modernizacja automatyki i systemu grzewczo-wentylacyjnego w Miejskiej Krytej Pływalni.

Plan na rok 2006 – 6.100,00 zł.

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 121.039,77 zł., w tym na wykonanie dokumentacji w wysokości 4.514,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu nie poniesiono kosztów.

2/. Budowa boiska sportowego.

Plan na rok 2006 – 300.000 zł.

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 519.999,10 zł, w tym na wykonanie dokumentacji i I etapu budowy boiska. Wykonawca - Firma Wielobranżowa Marek Piotrowicz „POLCOURT” z Gostynina, ul. Floriańska 11, termin realizacji do 31 sierpnia 2006 r. Wartość umowy netto 552.181,85 zł, brutto 673.661,85 zł. 31 sierpnia 2006 r. podpisano protokół odbioru robót. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez Zakład Instalacji Sanitarnych i c.o. Krzysztof Misiak Paprotnia 60 w kwocie **6.000 zł netto, 7.320,00 zł brutto**. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **290.007,39 zł**.

3/. Zakup trawy na boisko sportowe.

Plan na rok 2006 – 30.000 zł.

25 sierpnia 2006r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr 120/2006 na dostawę trawy. Wartość umowy 22.900 zł netto, 27.938,00 zł brutto. Termin dostawy w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. 28 sierpnia 2006 r. Wykonawca dostarczył sztuczną nawierzchnię 223,20m². W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **27.938,00 zł**.

4/. Przebudowa trybun na stadionie BKS „Start” w Brzezinach przy ul. Sportowej.

Plan na rok 2006 – 460.000,00

3 sierpnia 2005 r. została zatwierdzona specyfikacja na przebudowę trybun na stadionie w Brzezinach przy ul. Sportowej 1. Termin składania ofert do 27.09.2005 r. Wpłynęły 3 oferty. Wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „INSBUD” Krzesińscy sp.j. 96-100 Skierniewice ul. Koziatulskiego 40. za cenę **332.056,46 zł netto, 405.108,88 zł brutto**. 3 stycznia 2006 roku została zawarta umowa nr 1 na wykonanie trybun. 3 stycznia 2006 r. została zawarta Umowa In 2/2006 z p. Wojciechem Knerą – Wycena Nieruchomości Obsługa inwestycji 95-060 Brzeziny ul. Głowackiego 8/29 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Wartość umowy **6.000,00 zł netto, 7.320,00 zł brutto**. 30 marca 2006 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Z uwagi na brak uzgodnień wyjścia z trybun z Państwową Strażą Pożarną, brak uwzględnienia izolacji poziomej i pionowej elementów żelbetowych oraz wykonanie barier zabezpieczających, wyniknęła konieczność wykonania projektu zamiennego. Projektant przygotował projekt zamienny wraz z uzgodnieniami oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiar robot. Na podstawie kosztorysu został sporządzony kosztorys różnicowy i zawarto na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) 14 lipca 2006r. umowę nr 102/2006r. na wykonanie prac budowlanych – roboty dodatkowe, **22.741,19 zł netto, 27.744,25 zł brutto**. Termin realizacji do 20 października 2006 r. 14 lipca 2006 r. została zawarta umowa nr 103/2006 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany oporowej, **6.892,25 zł netto, 8.408,55 zł brutto**. Termin wykonania do dnia 20 października 2006 r. 14 lipca 2006 r. zawarto Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia prac do 20 października 2006 r. 20 października Wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych. Uzyskano decyzję pozwolenie na użytkowanie obiektu i poniesiono koszty na rzecz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach – w kwocie **51,27 zł**. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **448.632,95 zł**.

5/. Budowa wyjścia gości z trybun na stadionie BKS „Start” w Brzezinach.

Plan na rok 2006 – 51.000 zł.

24 lipca 2006 r. zatwierdzona została specyfikacja na budowę wyjścia gości z trybun na stadionie BKS w Brzezinach. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „INSBUD” Sp.j. Skierniewice ul. Kozińskiego 40. 12 września 2006 r. została zawarta umowa o roboty budowlane nr In 148/2006. Termin realizacji do dnia 13 października 2006 r. Wartość umowy **40.869,08 zł netto, 49.860,28 zł brutto**. W dniu 14 września przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 14 listopada dokonano odbioru wykonanych prac. Naliczono kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robot w kwocie **1695,24 zł**. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez Pana Wojciecha Knerę – Wycena Nieruchomości Obsługa inwestycji 95-060 Brzeziny ul. Głowackiego 8/29 w wysokości **915,00 zł brutto**. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **50.775,28 zł**.

6/. Dotacja celowa na zakup i montaż kompensatora mocy biernej dla Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach .

Plan na rok 2006 – 4.750 zł.

Przekazano dotację celową na zakup kompensatora mocy biernej dla Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9 w kwocie 4.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **4.750 zł**.

VII .WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

1/ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

Plan na rok 2006 – 161,94 zł.

Wniesiono wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach ul. Modrzewskiego w kwocie **161,94 zł**, jako dopłatę do wniesionego wkładu niepieniężnego. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości **161,94 zł**.

Sporządziła: Janina Fiks

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne za 2006 rok

Ogółem § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 171.209,00 zł, wykonanie 139.347,57 zł, w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup działek i wywłaszczenie nieruchomości. W 2006 r. wydatkowano kwotę 31.709,00 zł na zakup działki przy ul. Mrokiej przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej oraz na poszerzenie ul. Słonecznej.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Zaplanowano wydatki na kwotę 80.000,00 zł, a wydatkowano 79.837,37 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Brzeziny.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 8.209,00 zł i wydatkowana 8.208,00 zł została przeznaczona na zakup sprzętu multimedialnego do SP 1 oraz kserokopiarki do Gimnazjum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w wys. 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.593,20 zł przeznaczono na zakup pompy i falownika do remontu studni głębinowej na stadionie BKS.